



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7351-7964
www.narathiwatpao.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทราบโดยทั่วกัน



(นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก – ช
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
♦ ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
♦ กรอบการติดตามและประเมินผล	2
♦ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	5
♦ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค	5
♦ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	12
♦ เป้าประสงค์	12
♦ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	13
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	16
♦ การวางแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	16
♦ การจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564	19
♦ การใช้จ่ายงบประมาณ	24
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ	65
♦ การประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม	65
♦ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	69
ภาคผนวก	
♦ ภาคผนวก ก	78
♦ ภาคผนวก ข	81
♦ ภาคผนวก ค	92
♦ ภาคผนวก ง	97
♦ ภาคผนวก จ	102

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ (1) (2) (3) และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

- ❖ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
- ❖ การประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ
- ❖ การประเมินด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ


ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รวมตลอดถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นกรอบและเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ใช้เครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี และครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนานครทั้ง 7 ด้าน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ จำนวนทั้งสิ้น 172 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,302,559,600.00 บาท และได้นำแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 การจ่ายเงินเงินสะสมและ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64 รวมโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.70 ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 271,918,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.88 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ตามตารางข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี (2564)		โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณนำไปสู่การปฏิบัติ		ผลการเปรียบเทียบ การนำไปสู่การปฏิบัติ	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของ โครงการที่ นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ร้อยละของ งบประมาณที่ นำไปสู่การ ปฏิบัติ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	110	1,121,223,200.00	36	251,272,100.00	32.73	22.41
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	31	68,291,000.00	15	16,530,000.00	48.39	24.21
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	2,226,800.00	2	60,800.00	40.00	2.73
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	3	1,800,000.00	2	-	66.67	0.00
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	1,096,000.00	1	50,000.00	33.33	4.56
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	10,604,000.00	7	3,259,000.00	87.50	30.73
7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	12	97,318,600.00	7	746,600.00	58.33	0.77
รวม	172	1,302,559,600.00	70	271,918,500.00	40.70	20.88




จากตารางและแผนภูมิการเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.73 งบประมาณ 251,272,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.41 รองลงมายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.39 งบประมาณ 16,530,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.21 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 งบประมาณ 3,259,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.73 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33 งบประมาณ 746,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 งบประมาณ 60,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 งบประมาณ 0.00 (งบประมาณโอนไปตั้งจ่ายรายการอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นในระหว่างปีงบประมาณ) คิดเป็นร้อยละ 0.00 และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติได้น้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 งบประมาณ 50,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.56 ตามลำดับ


โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 48,853,205.40 บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	33.33	34,135,000.00	69.87
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	7	38.89	14,174,000.00	29.01
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	0.00	0.00	0.00
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	-	0.00	0.00	0.00
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.00	0.00	0.00
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	5.56	372,000.00	0.76
7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	4	22.22	172,205.40	0.35
รวม	18		48,853,205.40	

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย



จากตารางและแผนภูมิการเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์พัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีจำนวนโครงการที่เบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.89 งบประมาณ 14,174,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.01 รองลงมาคือยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 งบประมาณ 34,135,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ

69.87 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 งบประมาณ 172,205.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 งบประมาณ 372,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากโครงการที่อนุมัติไว้นั้นไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้โอนงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ดังกล่าวไปตั้งจ่ายในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น โครงการการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ขาดวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการที่ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ซึ่งยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 17,200,000 บาท และที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 40,005,000.00 บาท โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 113,205,000.00 รายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 38,569,000.00 บาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 26,895,000.00 บาท โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยก่อหนี้ผูกพันไว้เช่นเดียวกัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 24,287,000.00 บาท

การประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ :

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดกรอบการประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ จำนวน 2 ประเด็น คือ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในภาพรวมและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ทดสอบแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสทุกเขต โดยไม่คำนึงถึงการถูกเลือก ทั้งนี้สามารถรวบรวมแบบสอบถาม ได้จำนวนทั้งสิ้น 901 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 เพศหญิง จำนวน 420 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก พร้อมได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม ในการดำเนินงานในปีต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสต้องให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น เน้นความต้องการและปัญหา

ของประชาชนอย่างทั่วถึงแท้จริง ตลอดจนต้องจัดให้มีการระดมความคิดเห็นให้เกิดโครงการ/กิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น

2. ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 3 ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

2) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนจิตมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนระแงะมรรคา 1 เชื่อมต่อถนนระแงะมรรคา 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

5) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0030 สายบ้านท่าเนียบ ตำบลลำภู – บ้านกูวิง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

6) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ นธ.ถ 1-0012 บ้านแขยง ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง-บ้านริแง(ลูโป๊ะสะโต-บอเกาะ) ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

7) โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส(พ.ศ.2566 - 2570) ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การประเมินด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ :

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาสและดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน สามารถทำให้การพัฒนาจังหวัดนราธิวาสเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก ทั้งนี้ได้รับการประสานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาโดยตลอดถึงแม้ใน

ส่วนที่ 1

บทนำ

◆ ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือเขตจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การส่งเสริมอาชีพ และการสร้างรายได้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้อำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่กำหนด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยผู้บริหารได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้เป็นกรอบในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

◈ **กรอบการติดตามและประเมินผล**

- ๑๔ การประเมินด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
- ๑๕ การประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ
- ๑๖ การประเมินด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

◈ **การกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา** ประกอบด้วย

1 ข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดแหล่งที่มาของข้อมูลสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลโดยการทอดแบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ผู้แทนภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการ โดย

(1) ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

(2) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ในภาพรวม

ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจากเอกสารการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(2) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(3) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(4) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ได้กำหนดตัวอย่างสำหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ดังนี้

2.1 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการนั้นๆ

2.2 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอวิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่คำนึงถึงโอกาสของการถูกเลือก (Nonprobability Sampling)

3 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป โดยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนข้อมูลด้านความคิดเห็นหรือความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าผลรวม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถี่ (Frequency) และจำนวนร้อยละ(Percentage) โดยการแปรความหมายค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ระดับคะแนน	คะแนนเฉลี่ย
พอใจมากที่สุด	5	4.50 – 5.00
พอใจมาก	4	3.50 – 4.49
พอใจปานกลาง	3	2.50 – 3.49
พอใจน้อย	2	1.50 – 2.49
พอใจน้อยที่สุด	1	1.00 – 1.49

4 ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการติดตามและประเมินผลที่กำหนด ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.1 การประเมินด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

- (1) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
- (2) การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- (3) การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

5.2 การประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ

- (1) ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
- (2) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

5.3 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

- (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- (2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- (3) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครอบคลุมภารกิจถ่ายโอนในการบริการสาธารณะ 6 ด้าน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(4) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

◆ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ผู้บริหารมีข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายและบริหารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

4.2 ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด

4.3 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ

4.4 ทำให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

4.5 เพื่อนำผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อบกพร่อง ที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ 2

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดหางบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยได้นำโครงการ พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดหางบประมาณตามปีที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

3. แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงในภาคการผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุโขทัย-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดนและพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองนำอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ฉบับทบทวน (พ.ศ.2562-2565)

วิสัยทัศน์ “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน”

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปและการตลาด ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดี
2. พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการในลักษณะการรวมกลุ่มและใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
5. ส่งเสริมระบบตลาดกลาง ช่องทางการตลาด และสร้างตราสินค้า(Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า
6. ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนเมืองชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
 4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 5. วางระบบการบริหารจัดการน้ำ ระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อป้องกันความเสียหายแก่พื้นที่เศรษฐกิจ
 6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น
3. พัฒนาศูนย์บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
4. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
5. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาเพื่อยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด
3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมประกอบอาชีพ
5. พัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกวัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

5. แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์ : “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราเนาอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

- (1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
- (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
- (3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ
- (4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
- (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัลและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์รวม(Ultimate Goal)

- (1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาส มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
- (2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต ปัญหาความยากจนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. สามารถพึ่งตนเองได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.51 ต่อปี

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์

- 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) สร้างระบบนิเวศการค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสู่โหนด-ลก เป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล
- 3) พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีความศักยภาพที่แข่งขันได้

- 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 5) ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการกีฬา สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานของการกีฬา นันทนาการ และการบริการ
- 6) พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มี ปริมาณ คุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัด เพื่อการค้า และการส่งออก
- 7) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทาง เศรษฐกิจของจังหวัด
- 8) พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์

- 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อหนุนเสริมคุณภาพ ชีวิตแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
- 2) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชฯ ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้ แนวทางตามโครงการพระราชดำริและเสริมสร้างศักยภาพ การพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 3) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อย่างมีภูมิคุ้มกันภายใต้อัตลักษณ์ที่ดั่งามของพื้นที่
- 4) พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา และบุคลากรการศึกษา
- 5) สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ จากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
- 6) สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง ให้ประชาชน ฉลาดรู้ พึ่งตนเองทางสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพื้นที่ และพัฒนาขีดความสามารถ การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- 7) ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ รายได้แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

- 1) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของระบบนิเวศน์ ป่าเขา ชายฝั่ง และทะเล
- 2) สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกักตุนน้ำฝน และตลิ่ง และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย
- 3) พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
- 4) ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากฐานทรัพยากร มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

- 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที่
- 2) เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนาและอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม
- 3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
- 4) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน
- 5) สร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่ ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า นำพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อนระบบระบายน้ำ
- 1.2 สร้างและปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
- 1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
- 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
- 1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- 2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- 2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- 2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
- 2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
- 2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
- 2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- 3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย
- 3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
- 3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
- 3.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

- 4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
- 4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
- 4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- 4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
- 4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
- 5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
- 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์บุคคล
- 6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
- 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- 7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
- 7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
- 7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
- 7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- 7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
- 7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

6. แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

“องค์กรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง อารงพหุวัฒนธรรม นำสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังตำบล และผังจังหวัดได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษาและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน
 5. มีระบบการจัดการขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 6. มีการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปสถานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
 7. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

◆ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

- 1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อนระบบระบายน้ำ
- 1.2 สร้างและปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
- 1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
- 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
- 1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์

- 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- 2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- 2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- 2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
- 2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
- 2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย

3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

3.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์บุคคล

- 6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
- 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์

- 7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
- 7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
- 7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
- 7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- 7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
- 7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. การวางแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ได้ตระหนักถึงกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ/เอกชน และประชาชนในพื้นที่ มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาความต้องการ และนำกรอบภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนดและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจนโครงการพัฒนา โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพัฒนาในระดับต่างๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รวมทั้งที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงด้วยแล้ว ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ครบคลุมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่คาดว่าจะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในห้วงระยะเวลา 5 ปี (ห้วงปีงบประมาณ-พ.ศ. 2564) รวมทั้งสิ้น 172 โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,302,559,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 : บัญชีโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2561		2562		2563		2564		2565		รวม 5 ปี	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	72,009,200	37	227,038,400	100	515,440,100	110	1,121,223,200	98	549,989,500	367	2,485,700,400
2	ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	24	44,055,500	26	68,084,500	28	77,869,000	31	68,291,000	29	91,266,000	138	349,566,000
3	ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	550,000	5	550,000	6	2,296,800	5	2,226,800	6	2,426,800	27	8,050,400
4	ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	2	2,000,000	1	1,000,000	3	1,800,000	3	1,800,000	4	1,900,000	13	8,500,000
5	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	50,000	1	50,000	2	100,000	3	1,096,000	2	100,000	9	1,396,000
6	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	3,620,000	9	8,900,630	7	12,371,000	8	10,604,000	6	7,845,000	33	43,340,630
7	ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	7	3,250,000	7	3,250,000	13	97,328,600	12	97,318,600	10	9,418,600	49	210,565,800
	รวม	64	125,534,700	86	308,873,530	159	707,205,500	172	1,302,559,600	155	662,945,900	636	3,107,119,230

ตารางที่ 2 : แผนการดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนการดำเนินการ (ห้วงปีงบประมาณ 2564)		คิดเป็น(%)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ (%)	งบประมาณ (%)
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	110	1,121,223,200.00	63.95	86.08
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	31	68,291,000.00	18.02	5.24
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	2,226,800.00	2.91	0.17
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	3	1,800,000.00	1.74	0.14
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	1,096,000.00	1.74	0.08
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	10,604,000.00	4.65	0.81
7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	12	97,318,600.00	6.98	7.47
รวมทั้งสิ้น	172	1,302,559,600.00		

2. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และได้ชี้แจงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 641,227,805.79 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 413,984,991.45 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 171,106,999.09 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินแบบก่อนนี้ผู้กักพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน 1 โครงการ

รวม 291,330.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กักพัน จำนวน 1 โครงการ

รวม 497,400.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 89,953,705.91 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริง	จำนวน 330,016,075.92 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	จำนวน 5,135,139.24 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 1,199,062.23 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 5,150,524.55 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์	จำนวน 1,128,285.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 302,640.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 174,760.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 167,912,664.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 149,013,000.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,441,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 145,004,255.99 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 5,949,230.36 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 44,073,563.34 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 92,299,262.29 บาท
งบลงทุน	จำนวน 202,200.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 2,480,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 12,340,057.40 บาท

- | | | |
|--|-------|-------------------|
| (5) มีรายจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | จำนวน | 41,676,661.36 บาท |
| (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม | จำนวน | 0.00 บาท |
| (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ | จำนวน | 28,750,000.00 บาท |

การจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2,3) พ.ศ. 2543 ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณานำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประเภทต่างๆ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มาเป็นกรอบในการจัดทำ และได้รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงด้วย ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายของผู้บริหารให้ปรากฏเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ตลอดปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีการดำเนินการตั้งงบประมาณจากเงินสะสมและโอนงบประมาณจากรายการโครงการที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการมาตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ อีกทั้งโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสำนักงบประมาณ โดยแสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ ได้จำนวนทั้งสิ้น 70 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 271,918,500.00 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ดังนี้

ตารางที่ 3 : จำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณดำเนินการ (บาท)	จำนวนโครงการคิดเป็น (%)	งบประมาณดำเนินการคิดเป็น (%)
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	251,272,100.00	51.43	92.41
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	15	16,530,000.00	21.43	6.07
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	2	60,800.00	2.86	0.02
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	2	-	2.86	0.00
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	50,000.00	1.43	0.02
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	3,259,000.00	10.00	1.20
7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	7	746,600.00	10.00	0.27
รวมทั้งสิ้น	70	271,918,500.00		

ข้อมูลประมาณการรายรับ - รายจ่าย
ประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง
หมวดภาษีอากร	5,800,000.00	7,143,481.29
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	2,300,000.00	2,465,124.96
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	3,500,000.00	4,678,356.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	445,000.00	1,073,830.67
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	5,000.00	-
ค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	330,000.00	189,251.11
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	5,000.00	232,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,000.00	2,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	100,000.00	650,079.56
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,005,000.00	3,723,426.45
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,000.00	-
ดอกเบี้ยย	4,000,000.00	3,723,426.45
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,000,000.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,000,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,000.00	32,500.00
เงินที่ผู้อุทิศให้	5,000.00	-
ค่าขายแบบแปลน	5,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	32,500.00
หมวดรายได้จากทุน	100,000.00	86,890.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100,000.00	86,890.00
หมวดภาษีจัดสรร	200,800,000.00	220,049,970.48
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	83,000,000.00	84,939,988.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	95,000,000.00	109,535,127.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	20,000,000.00	22,473,467.32
ค่าภาคหลวงแร่	2,800,000.00	3,101,388.00

(ต่อ)

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	180,866,400.00	180,866,400.00
1.เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	78,100,000.00	78,100,000.00
2.เงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.	96,000,000.00	96,000,000.00
3.ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,890,000.00	4,890,000.00
4.เงินอุดหนุนทั่วไปบริหารสนามกีฬา	1,876,400.00	1,876,400.00
รวม	394,036,400.00	412,976,498.89

ประมาณการรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
จำแนกตามแผนงาน

รายละเอียดตามแผนงาน	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
ด้านบริหารงานทั่วไป	194,976,450.00	173,313,708.88
แผนงานบริหารงานทั่วไป	193,008,450.00	171,489,708.88
แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,968,000.00	1,824,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	27,189,400.00	24,258,663.99
แผนงานการศึกษา	4,495,800.00	3,335,973.35
แผนงานสาธารณสุข	11,972,000.00	11,539,250.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,520,000.00	2,204,250.00
แผนงานเคหะและชุมชน	1,903,500.00	1,786,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,603,000.00	2,480,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,695,100.00	2,913,190.64
ด้านการเศรษฐกิจ	132,589,600.00	122,172,865.98
แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา	132,539,600.00	122,172,865.98
แผนงานการเกษตร	50,000.00	-
แผนงานการพาณิชย์	-	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	39,280,950.00	27,487,702.76
แผนงานงบกลาง	39,280,950.00	27,487,702.76
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	394,036,400.00	347,232,941.61

3. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้

รายการ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	70	271,918,500.00
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2	38,569,000.00
โครงการเบิกจ่าย :	18	48,853,205.40
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	34,135,000.00
- ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	7	14,174,000.00
- ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	0.00
- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	-	0.00
- ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.00
- ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	372,000.00
- ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	4	172,205.40
รายการครุภัณฑ์ที่เบิกจ่าย	-	-
ผลการเบิกจ่ายโครงการในปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปีและรายการโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	16	111,085,000.00
รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกเหลือปี จ่ายขาดเงินสะสมและงบกลาง 64 (สงป.) ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ :		
- รายการโครงการที่มีการกันเงินไม่ก่องหน้าผู้กผัน	4	17,200,000.00
- รายการโครงการที่มีการกันเงินก่องหน้าผู้กผันไว้แล้ว	8	40,005,000.00
- รายการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบกลาง 64 สงป.)	1	26,895,000.00
- รายการโครงการในปีงบประมาณ 2563 (ก่องหน้าผู้กผันแล้ว)	2	24,287,000.00
- รายการจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก่องหน้าผู้กผันแล้ว)	18	113,205,000.00
- รายการครุภัณฑ์ที่จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	38,569,000.00
- รายการโครงการกันเงินเบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พับไป	1	8,720,000.00

รายละเอียดปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้

3.1 โครงการที่อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 70 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 271,918,500.00 บาท
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางแผนและ จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด	กองช่าง	- รายได้ที่จัดเก็บเองและ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้	0.00 อนุมัติเดิม 200,000.00 โอนลด งบประมาณเต็ม ยอดเพื่อไปตั้ง จ่ายตามโครงการ เสริมผิวจราจร ถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัส สายทาง นร.ถ 6- 0044 ชุมชน ดารุสลาม ตำบล ต้นหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สภาอนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2564
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยะหออ 3 บ้านยะหออ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร ยาว 651 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,230 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	2,609,000.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นร.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,088 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	4,035,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 43-024 สายบุญเก๊ะจะลี – ชลประทาน หมู่ที่ 9 บ้านจุฬารณพัฒนา ตำบลบองอ อำเภอรະแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	4,862,000.00
5	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0030 สายบ้านท่าเนียบ ตำบลลำภู - บ้าน กุวิง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 5,802 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	3,202,000.00
6	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบล โฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 754 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,032 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	3,543,000.00
7	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริม คันทางเดิมผิวจราจรหินคลุก สายมรั๊กส์ – บ้านกะทอง หมู่ที่ 1,5 ตำบลบองอ อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 70 ท่อน	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	4,707,000.00 เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงปริมาณ และงบประมาณ จำนวนท่อจาก เดิม 10 ท่อน เป็น 70 ท่อน สภาอนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0003 นธ.4015 แยก ทล.42 ตำบล ลูโป๊ะปือซา ตำบลลูโป๊ะบายะ – บ้าน บลูกาสนอ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 8.00 เมตร ยาว 4,948 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,204 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	16,451,000.00 งบอนุมัติเดิม 11,772,000.00 บาท เปลี่ยนแปลง ปริมาณงานและ งบประมาณให้ เป็นไปตามสภาพ พื้นที่ และให้ เป็นไปตามราคา กลาง จิงโอน งบประมาณ เพิ่มเติม จำนวน 4,679,000 บาท สภาอนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0016 บ้านลูโป๊ะสาวอ ตำบลลูโป๊ะสาวอ (ช่วงที่ 1) -บ้านบาดง เทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5-6 เมตร ยาว 4,110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,660 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	9,431,000.00 งบอนุมัติเดิม 8,374,000.00 บาท โอน งบประมาณ เพิ่มเติม 1,057,000.00 บาท เพื่อให้เป็นไป ตามราคากลาง ที่กำหนดขึ้นใหม่ เนื่องจากวัสดุ ก่อสร้าง วัสดุ ผลิตภัณฑ์ (ส่วนกลาง) ราคา น้ำมันมีราคาสูงขึ้น จากเดิม ผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ตราด๊ะ ตำบลบางโงะโต - บ้านสะโล ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,850 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	3,360,000.00 งบอนุมัติเดิม 2,962,000.00 บาท โอน งบประมาณ เพิ่มเติม 398,000.00 บาท เพื่อให้ เป็นไปตามราคา กลางที่กำหนด ขึ้นใหม่เนื่องจาก วัสดุก่อสร้าง วัสดุผลิตภัณฑ์ (ส่วนกลาง) ราคา น้ำมันมีราคา สูงขึ้นจากเดิม ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยาย ไหล่ทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางนธ.ถ 1-0006 สายต่อหลัง ตำบลตันหยงมีส อำเภอระแงะ-บ้าน กะลุวอबारู ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00-9.00 เมตร ยาว 4,437 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38,433 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินอุดหนุนทั่วไป	19,279,000.00 งบอนุมัติเดิม 17,639,000.00 บาท เนื่องจาก เปลี่ยนแปลง ปริมาณงานและ งบประมาณให้ เป็นไปตามสภาพ พื้นที่และให้ เป็นไปตามราคา กลาง โอน เพิ่มเติม 1,640,000.00 บาท สภาฯ อนุมัติใน คราวประชุม สมัย วิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
12	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0022 บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม-บ้านกาฬิษา ตำบลกาฬิษา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,195 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,170 ตร.ม.	กองช่าง	-รายได้ที่จัดเก็บเองและเงิน อุดหนุนที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้	2,751,000.00
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0011 สายบ้านสามแยก ตำบลกาญูคละ-บ้านต้อมายู ตำบลเอราวัณ- บ้านกัว ตำบลแว้ง-บ้านบาสุกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,750 เมตร หนา 0.05 เมตร	กองช่าง	-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64 -เงินสะสม	14,304,600.00 1,589,400.00
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ – ประปา รหัสสายทาง นธ.ถ 57-012 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,003 เมตร และขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,959 ตารางเมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	5,400,000.00 สภา อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหวัง รหัสสายทาง นธ.ถ 57-014 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 677 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,385 ตารางเมตร	กองช่าง	-เงินสะสม	2,620,500.00 สภา อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์-พรุโรรีระ หมู่ที่ 3 บ้านบาโงปุโละ ตำบลเรียง อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,246 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,984 ตารางเมตร	กองช่าง	-เงินสะสม	4,309,000.00 สภา อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
17	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ท่อลอด) บนถนนสายทางนธ.ถ 1-0022 บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม-บ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้างช่องละ 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง	กองช่าง	-เงินสะสม	394,600.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
18	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 2 สายทางยาบี2 – แยกทางหลวงหมายเลข 4115 (นธ.ถ 67-012) ตำบลร่มไทร อำเภอสุดิริน จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร	กองช่าง	-เงินสะสม	3,859,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นธ.ถ 1- 0002 บ้านตาลาขอสะโต ตำบลจอบะ-บ้าน पालอปาตี ตำบลลูโบะบายะ อำเภออิงอ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,655 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39,930 ตารางเมตร	กองช่าง	-เงินสะสม	17,678,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นธ.ถ 1-0018 บ้านจาแบปะ ตำบลกาวะ อำเภอ สุไหงปาตี -บ้านฮูแตมาแจ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตร.ม.	กองช่าง	-เงินสะสม	8,266,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นธ.ถ 1-0023 บ้านทาเนาะ ตำบลบาโงสะโต-บ้าน บาลูกา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร	กองช่าง	-เงินสะสม	4,158,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
22	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 6-0006 ชุมชนวงเวียน ลองกอง ตำบลต้นยางมีส อำเภอรະแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00- 15.00 เมตร ยาว 2,367.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,240 ตาราง เมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	10,454,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
23	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต รหัสสายทางนธ.ถ 6-0021 ชุมชนตลาดกลางผลไม้ ตำบลต้นยางมีส อำเภอรະแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00-8.20 เมตร ยาว 4,037.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,357.26 ตารางเมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	10,248,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
24	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0024 บ้านมะรือโบ ตำบลมะรือโบ อำเภอรະแงะ- บ้านบุเกะนากอ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,650 ตารางเมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	8,959,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหน้ากูโบร์-โรงเลื่อย หมู่ที่ 3 บ้านเรียง ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	878,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกปุโระ-แม่ น้ำสายบุรี หมู่ที่ 3 บ้านเรียง ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 833 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 173 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,851 ตร.ม.	กองช่าง	- เงินสะสม	1,207,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายภูเขาลอ หมู่ที่ 5 บ้านลอ ตำบลเรียง อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย 8,000 ตารางเมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	2,509,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
28	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0026 แยก ทล.4057 ตำบลป่าเสม็ด ตำบลบุญโยะ อำเภอสุโขทัย โกลก - บ้านต้นไม้สูง ตำบล สุโขทัย ตำบลปะลู่ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,230 ตารางเมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	9,775,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
29	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสหกรณ์ นิคมพิเหล้ง นธ.ถ 062-021 บ้านพิเหล้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลมะรือโอบอก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง9.00 เมตร ยาว 911 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,199 ตารางเมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	7,066,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
30	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางนธ.ถ 67-017 บ้านร่วมใจ-บ้านไผ่งาม ตำบลร่มไทร อำเภอ สุคีริน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,500 ตารางเมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	16,097,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
31	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าที่ทำกินผิวจราจร หินคลุก (ขอยลูงยั้ง)บ้านราษฎร์ผดุง หมู่ที่ 8 ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร	กองช่าง	- เงินสะสม	3,175,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญสมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
32	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสร้างโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย นธ.ถ 1-0029 บ้านปิโล๊ะ ตำบลชากอ-บ้านกะดี ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11,274 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67,644 ตารางเมตร	กองช่าง	- งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักงบประมาณ)	26,895,000.00
33	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้านบ้านกะทุง หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ถนนผิวจราจรหินคลุก 4 ช่วง ความยาวรวมทั้งหมด 4,860 เมตร	กองช่าง	- รายได้ที่จัดเก็บเองและ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้	6,469,000.00 สภา อ.นุ้มดีใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
34	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 6-0044 ชุมชนดารุสลาม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก จำนวน 2 ช่วง ความยาวรวมทั้งหมด 1,216 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,146 ตารางเมตร	กองช่าง	- รายได้ที่จัดเก็บเองและ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้	5,268,000.00 สภา อ.นุ้มดีใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนระแงะมรรคา 28/1(ช่วง 2) ชุมชนโรงเรียนแหลมทองวิทยา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 502 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,012 ตารางเมตร	กองช่าง	- รายได้ที่จัดเก็บเองและ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้	2,879,000.00 สภา อ.นุ้มดีใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
36	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม,รางระบายน้ำ และไหล่ ทางคอนกรีตเสริมพร้อมติดตั้ง Guard Rail หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส - ท่อเหลี่ยมคสล. จำนวน 2 ช่วง - รางระบายน้ำคสล. กว้าง 7.50 เมตร ยาว 309 หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50- 3.00 เมตร - ไหล่ทางคสล. กว้าง 1.30 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 0.15 เมตร - Guard Rail อาบสังกะสี ยาว 320 เมตร	กองช่าง	- รายได้ที่จัดเก็บเองและ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้	2,584,000.00 สภาฯ อนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
	รวม			251,272,100.00

3.1.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัด นราธิวาส โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส	กองการศึกษาฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 งบอนุมัติเดิม 900,000.00 บาท โอนลด งบประมาณเต็ม ยอดเพื่อไปตั้งจ่าย โครงการ อบจ. ร่วมใจป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโร นา ผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
2	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนการทำอาภาศยานฯ (อุดหนุน)	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	420,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
3	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต๋องช่างกล ปทุมวันอนุสรณ์ 13 (อุดหนุน)	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	720,000.00
4	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโฮ (อุดหนุน)	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	280,000.00
5	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนาหนท์ (อุดหนุน)	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	380,000.00
6	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์ป้อแต (อุดหนุน)	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	720,000.00
7	จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 อนุมัติเดิม 4,000.00 โอนลด งบประมาณเต็ม ยอด เพื่อไปตั้ง จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนระแงะมรรคา 28/1 (ช่วง 2) ชุมชนโรงเรียน แหลมทองวิทยา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สภานุมัติในคราว การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
8	โครงการคนรุ่นใหม่รักชีวิต ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคติดต่อและโรคระบาด ประจำปี 2564	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร ให้	0.00 งบอนุมัติเดิม 120,000.00 โอนลด งบประมาณเต็ม ยอดเพื่อไปตั้งจ่าย โครงการ อบจ. ร่วมใจป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปี งบประมาณ 2564 ผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
9	โครงการค่ายคนรุ่นใหม่ คุณธรรม นำใจ สร้างภูมิคุ้มกันภัยในตัวที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 งบอนุมัติเดิม 300,000.00 บาท 1)โอนลด งบประมาณ 190,000.00 บาท ไปตั้งจ่าย เป็นรายการ ค่าครูภัณฑ์ สำนักงาน รายการจัดซื้อ ตู้สาขาโทรศัพท์ สภาอนุมัติ ในคราวการ ประชุม สมัย วิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
				2) โอนลด งบประมาณ 110,000.00 บาท เพื่อไปตั้งจ่าย โครงการ อบจ. ร่วมใจป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปี 2564 งบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
10	โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับ ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์ และความสุขของประชาชน	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	50,000.00 อนุมัติเดิม 200,000.00 โอนลด งบประมาณ จำนวน 150,000.00 บาท เพื่อไปตั้งจ่าย ตามโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนระแงะ มรรคา 28/1(ช่วง 2) ชุมชนโรงเรียน แหลมทองวิทยา ตำบลตันหยงมีส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สภามติในคราว การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
11	โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 อนุมัติเดิม 12,000.00 โอนลด งบประมาณ เต็มยอด เพื่อไปตั้งจ่ายตาม โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน ระแงะมรรคา 28/1(ช่วง 2) ชุมชนโรงเรียน แหลมทองวิทยา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สภาอนุมัติใน คราวการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
12	โครงการถมดินเพื่อรองรับการทำกิจกรรม และจอดรถภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนราธิวาส	สำนักปลัดฯ	- เงินอุดหนุนทั่วไป	1,739,000.00
13	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง ขนาด 15x4 เมตร จำนวน 5 คอร์ท พร้อมไฟส่องสว่างบริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	กองการศึกษาฯ	- เงินอุดหนุนทั่วไป	499,000.00
14	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	250,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
15	โครงการ อบรมร่วมใจป้องกันและควบคุม การแพร่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	11,472,000.00 โอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายใหม่ ผู้บริหารอนุมัติ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
	รวม			16,530,000.00

3.1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาสและนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนราธิวาส	กองกิจการ สภาฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	60,800.00 อนุมัติเดิม 120,800.00 โอนลด งบประมาณ จำนวน 60,000.- บาทเพื่อไปตั้ง จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างท่อ เหลี่ยมราง ระบายน้ำ และ ไหล่ทางคอนกรีต ริมเหล็กพร้อม ติดตั้ง Guard Rail หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สภาอนุมัติใน คราวประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
2	โครงการรัฐรักษ์ สามัคคี เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	กองกิจการ สภาฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 งบอนุมัติเดิม 356,000.00 โอนลด งบประมาณ เต็ม ยอดเพื่อไปตั้ง จ่ายโครงการ อบจ.ร่วมใจ ป้องกันและ ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
	รวม			60,800.00

3.1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ และการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 งบอนุมัติเดิม 1,000,000 บาท โอนลด งบประมาณเต็ม ยอดเพื่อไปตั้ง จ่ายงบกลางตาม โครงการจัดหา วัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ 22 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
2	โครงการป่นรักษ ปั่นรู่ห้องเทียวิถีชุมชน เมืองมะนาลอ	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 งบอนุมัติเดิม 300,000.00 บาท 1)โอนลด งบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็น รายการค่า ครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการจัดซื้อ ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 200,000.00 บาท สภาฯ อนุมัติในคราว ประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 2)โอนลด งบประมาณ 100,000.00 บาทเพื่อไปตั้ง จ่ายโครงการ อบจ.ร่วมใจ ป้องกันและ ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี งบประมาณ 2564 ผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
	รวม			0.00

3.1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	50,000.00
	รวม			50,000.00

3.1.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกาเด็ง หมู่ที่ 7 ตำบลละ หาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	กองช่าง	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	2,553,000.00
2	โครงการมหกรรมตาดิกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีเข้าร่วม)	กองการศึกษาฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 อนุมัติเดิม 721,000.00 บาท โอนลด งบประมาณเดิม ยอดเพื่อไปตั้งจ่าย โครงการ อบจ. ร่วมใจป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปี งบประมาณ 2564 ผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
3	โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีเป็นเจ้าของภาพ)	กองการศึกษาฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 งบอนุมัติเดิม 1,160,000.00 โอนลด งบประมาณเต็ม ยอดเพื่อไปตั้งจ่าย โครงการ อบจ. ร่วมใจป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปี งบประมาณ 2564 ผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
4	โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส	กองการศึกษาฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 งบอนุมัติเดิม 1,160,000 โอนลด งบประมาณเต็ม ยอดเพื่อไปตั้งจ่าย โครงการ อบจ. ร่วมใจป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปี งบประมาณ 2564 ผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
5	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	กองการศึกษาฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 งบอนุมัติเดิม 3,245,000.00 โอนลด งบประมาณเต็ม ยอดเพื่อไปตั้งจ่าย โครงการ อบจ. ร่วมใจป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปี งบประมาณ 2019 ผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
6	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัดฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	500,000.00 งบอนุมัติเดิม 1,000,000.00 โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายบ กลางตาม โครงการ จัดหา วัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ 22 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
7	โครงการก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีตบริเวณซุ้มประตูเมืองตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอ บาเจาะ จังหวัดนราธิวาสขนาดยาวแผงละ 19 เมตร จำนวน 4 แผง รวม 76 เมตร	กองช่าง	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้	206,000.00 โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายใหม่ สภาฯ อนุมัติในคราว ประชุม สมัย วิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
	รวม			3,259,000.00

3.1.7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่น	กองกิจการสภาฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้	51,600.00
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	กองแผนและ งบประมาณ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้	100,000.00 อนุมัติเดิม 500,000.00 บาท -โอนลด งบประมาณ 100,000.00 บาท ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ 16 มีนาคม 2564 -โอนลด งบประมาณ จำนวนเงิน 300,000.00 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายตาม โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
				รางระบายน้ำและ ไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อม ติดตั้ง Guard Rail หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอร่อง จังหวัดนราธิวาส สภานุมัติใน คราวการประชุม สภามัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
3	โครงการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนราธิวาส	กองแผนและ งบประมาณ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	20,000.00 อนุมัติเดิม 50,000.00 โอนลด งบประมาณ จำนวนเงิน 30,000.00 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายตาม โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมราง ระบายน้ำและ ไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อม ติดตั้ง Guard Rail หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอร่อง จังหวัดนราธิวาส สภานุมัติในคราว การประชุมสภา มัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
4	โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส	กองแผนและ งบประมาณ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	250,000.00 อนุมัติเดิม 100,000.00 บาท โอนงบประมาณ เพิ่มเติม 150,000.00 บาท ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติ เมื่อ 16 มีนาคม 2564
5	โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส	กองการศึกษาฯ	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	50,000.00 อนุมัติเดิม 300,000.00 โอนลด งบประมาณ จำนวน 250,000.00 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายตาม โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน ระแงะมรรคา 28/1 (ช่วง 2) ชุมชนโรงเรียน แหลมทองวิทยา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สภาอนุมัติใน คราวการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	0.00 อนุมัติเดิม 67,000.00 บาท โอนลด งบประมาณ เต็มยอด เพื่อไป ตั้งจ่ายตาม โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน ระแงะมรรคา 28/1(ช่วง 2) ชุมชนโรงเรียน แหลมทองวิทยา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สภาอนุมัติใน คราวการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
7	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงแพ ขนานยนต์องค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส	กองช่าง	- รายได้ที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้	275,000.00 อนุมัติเดิม 7,000,000.00 บาท 1)โอนลด งบประมาณ จำนวน 206,000.00 บาท ไปตั้งจ่ายเป็น โครงการก่อสร้าง แผงกั้นคอนกรีต บริเวณชุมชนประตู เมือง ตำบล ปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
				2)โอนลด งบประมาณ จำนวน 1,640,000.00 บาท ไปตั้งจ่าย เพิ่มรายการ โครงการปรับปรุง ผิวจราจรพร้อม ขยายไหล่ทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0006 สายบ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ- บ้านกะลุวอबारู ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 3)โอนลด งบประมาณ จำนวน 4,679,000.00 บาท ไปตั้งจ่าย เพิ่มรายการ โครงการปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0003 นธ.4015 แยก ทล.42 ตำบลลูโบะปือซา ตำบลลูโบะบายะ- บ้านบลูกาสนอ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส สภานุมัติใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
				คราวการประชุม สมัชชาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 4)โอนลด งบประมาณ จำนวน 200,000.00 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายตาม โครงการเสริม ผิวจราจร ถนนลาดยางผิว ทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัส สายทาง นธ.ถ 6- 0044 ชุมชน ดาร์ลุสลาม ตำบล ต้นหยงมีส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สภาอนุมัติใน คราวการประชุม สมัชชาสามัญ สมัย ที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
	รวม			746,600.00

3.2 รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 2 โครงการ จำนวน 38,569,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ชุด บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	กองการศึกษาฯ	- เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00 อนุมัติเดิม 1,893,900.00 โอนลด งบประมาณเต็ม ยอด เพื่อไปตั้ง จ่ายตามโครงการ ปรับปรุงถนน ผิวจราจรหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านกะทุง หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะ สาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สภาอนุมัติใน คราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
2	โครงการจัดสร้างแพขนานยนต์(ต่อแพ)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 9.15 เมตร ความยาวตลอดลำไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.55 เมตร เครื่องยนต์เรือ Marine Diesel 2 เครื่องยนต์กำลังในการขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 175 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนความเร็วไม่น้อยกว่า 6 น็อต จำนวน 1 ลำ (ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ)	กองช่าง	- เงินสะสม	38,569,000.00
	รวม			38,569,000.00

3.3 โครงการที่มีการกันเงินไม่ก่อกำหนดผู้กักเงิน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 17,200,000.00 บาท
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านกะทุง หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ถนนผิวจราจรหินคลุก 4 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,148 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,187 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,227 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,298 เมตร หนา 0.20 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 4,860 เมตร	6,469,000.00
2	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 6-0044 ชุมชนดารุสลาม ตำบลตันหยงมีส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00-12.40 เมตร ยาว 796 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00-7.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวทั้งหมด 1,216 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,146 ตารางเมตร)	5,268,000.00
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนระแงะมรรคา 28/1(ช่วง 2) ชุมชนโรงเรียนแหลมทองวิทยา ตำบลตันหยงมีส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วง 2) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 502 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,012 ตารางเมตร)	2,879,000.00
4	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม,รางระบายน้ำ และไหล่ทางคอนกรีตเสริมพร้อมติดตั้ง Guard Rail หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ขนาดช่องกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.50 เมตร ยาว 309 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50-3.00 เมตร - ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.30 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 0.15 เมตร - ติดตั้ง Guard Rail เหล็กอาบสังกะสี ยาว 320 เมตร	2,584,000.00
	รวม	17,200,000.00

3.4 โครงการที่มีการกันเงินก่อกำหนดผู้กักเงิน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 40,005,000.00 บาท
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสล. 2 ชั้น บ้านกาเต็ง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส (ก่อกำหนดผู้กักเงิน 2,480,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 372,000.00 บาท)	2,108,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
2	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นร.ถ 1-0003 แยก ทล.42 ตำบลลูโป๊ะบือซา,ตำบลลูโป๊ะบายะ บ้านบลูกาสนอ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาว 4,948 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,204 ตารางเมตร	15,805,000.00
3	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นร.ถ 1-0022 บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม-บ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,195 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,170 ตารางเมตร	2,750,000.00
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางตราแต๊ะ ตำบลบาโงสะโต - บ้านสะโล ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,850 ตารางเมตร.	3,350,000.00
5	โครงการถมดินเพื่อรองรับการทำกิจกรรมและจอดรถภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	1,739,000.00
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นร.ถ 1-0016 บ้านลูโป๊ะสาวอ ตำบลลูโป๊ะสาวอ(ช่วงที่ 1) -บ้านบาด เทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 4,110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,660 ตารางเมตร	9,387,000.00
7	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมคันทางเดิมผิวจราจรหินคลุก สายม้งกัส - บ้านกะทอง หมู่ที่ 1,5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 70 ท่อน	4,660,000.00
8	โครงการก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีตบริเวณชุมชนประตู่เมืองตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดยาวแผงละ 19 เมตร จำนวน 4 แผง รวม 76 เมตร	206,000.00
	รวม	40,005,000.00

3.5 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการกันเงินก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 26,895,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสร้างโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสาย นธ.ถ 1-0029 บ้านปิไฉะ ตำบลชากอ-บ้านกะดี ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11,274 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67,644 ตารางเมตร : งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักงบประมาณ)	26,895,000.00
	รวม	26,895,000.00

3.6 โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ)
จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 24,287,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติสุข 2 หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร	15,200,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านปิไฉะ-ตะไฉะ อิโปะ หมู่ที่ 3 บ้านปิไฉะ ตำบลชากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร	9,087,000.00
	รวม	24,287,000.00

3.7 โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ)
จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 113,205,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กสายบ้านไร่ – ประปา รหัสสายทาง นธ.ถ 57-012 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,003 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,959 ตารางเมตร	5,400,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหวัง รหัสสายทาง นธ.ถ 57-014 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 677 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,385 ตารางเมตร	2,620,000.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์-พุดูโรวีระ หมู่ที่ 3 บ้านบาโงปุโละ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,246 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,984 ตร.ม.	4,025,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ท่อลอด) บนถนนสายทางนธ.ถ 1-0022 บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม-บ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 2 ช่อง ขนาดกว้างช่องละ 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง	392,000.00
5	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 2 สายทางยาปี 2 – แยกทางหลวงหมายเลข 4115 (นธ.ถ 67-012) ตำบลร่มไทร อำเภอสือคริน จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร	3,858,000.00
6	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางนธ.ถ 67-017 บ้านร่วมใจ-บ้านไผ่งาม ตำบลร่มไทร อำเภอสือคริน จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,500 ตารางเมตร	15,830,000.00
7	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสหกรณ์นิคมปิเหล็ง นธ.ถ 062-021 บ้านปิเหล็งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอย์ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง9.00 เมตร ยาว 911 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,199 ตารางเมตร	6,757,000.00
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย นธ.ถ 1-0002 บ้านตลาฆอสะโต ตำบลจอบะ-บ้านปาลอปาตี ตำบลลูโยะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,655 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39,930 ตารางเมตร	16,838,000.00
9	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0026 แยก ทล.4057 ตำบลปาเสมัส ตำบลลูโยะ อำเภอสูโงโก-ลก - บ้านต้นไม้สูง ตำบล สุโงปาดี ตำบลปะลูลู อำเภอสูโงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,230 ตารางเมตร	9,464,000.00
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายภูเขาหอ หมู่ที่ 5 บ้านล่อ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย 8,000 ตารางเมตร	2,500,000.00
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหน้ากูโบร์-โรงเลื่อย หมู่ที่ 3 บ้านเรียง ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	878,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกพรุโรรีโร๊ะ-แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 3 บ้านเรียง ตำบลเรียง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 833 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 173 หนา 173 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,851 ตารางเมตร	1,205,000.00
13	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าที่ทำกินผิวจราจรหินคลุก (ซอยลุงยี่ง)บ้านราษฎร์ผดุง หมู่ที่ 8 ตำบลสุคีริน อำเภอสือคีริน จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร	3,173,000.00
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย นธ.ถ 1-0023 บ้านทาเนาะ ตำบลบาโงสะโต-บ้านบาลูกา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร	3,950,000.00
15	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 6-0006 ชุมชนวงเวียนลองกอง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00-15.00 เมตร ยาว 2,367.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,240 ตารางเมตร	9,945,000.00
16	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทางนธ.ถ 6-0021 ชุมชนตลาดกลางผลไม้ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-8.20 เมตร ยาว 4,037.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,357.26 ตารางเมตร	9,755,000.00
17	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0024 บ้านมะรือโบ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ-บ้านบูเกะนากอ ตำบลลาโละ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,650 ตารางเมตร	8,590,000.00
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0018 บ้านจาแบ๊ะ ตำบลกาละ อำเภอสุไหงปาดี -บ้านฮูแตมาแจ ตำบลกาละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร	8,025,000.00
	รวม	113,205,000.00

3.8 ครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 38,569,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการจัดสร้างแพขนานยนต์(ต่อแพ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 9.15 เมตร ความยาวตลอดลำไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.55 เมตร เครื่องยนต์เรือ Marine Diesel 2 เครื่องยนต์ กำลังในการขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 175 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนความเร็วไม่น้อยกว่า 6 น็อต จำนวน 1 ลำ	38,569,000.00
	รวม	38,569,000.00

ตารางที่ 4 : การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ (%)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ (%)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	33.33	34,135,000.00	69.87
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	7	38.89	14,174,000.00	29.01
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	0.00	0.00	0.00
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	-	0.00	0.00	0.00
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.00	0.00	0.00
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	5.56	372,000.00	0.76
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	4	22.22	172,205.40	0.35
รวมทั้งสิ้น	18		48,853,205.40	

3.4 โครงการที่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 48,853,205.40 บาท
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้

3.4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 34,135,000.00 บาท

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยะหอย 3 บ้านยะหอย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร ยาว 651 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,230 ตารางเมตร	2,609,000.00	2,609,000.00	0.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,088 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร	4,035,000.00	4,030,000.00	5,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 43-024 สายบูเก๊ะเจ๊ะลี – ชลประทาน หมู่ที่ 9 บ้านจุฬารักษ์พัฒนา ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร	4,862,000.00	4,860,000.00	2,000
4	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0030 สายบ้าน ทำเนียบ ตำบลลำภู – บ้านกูวิง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร	3,202,000.00	3,202,000.00	0.00
5	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง – บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 754 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,032 ตารางเมตร	3,543,000.00	3,540,000.00	3,000

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0011 สายบ้านสามแยกตำบลกาญูกุลละ – บ้านต้อมายู ตำบลเอราวัณ-บ้านกู่วา ตำบลแว้ง – บ้านบาลูกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,750 เมตร หนา 0.05 เมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64)	15,894,000.00	15,894,000.00	0.00
	รวม	34,145,000.00	34,135,000.00	10,000.00

3.4.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 14,174,000.00 บาท

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมีโอชาสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนการทำอากาศยานฯ (อุดหนุน)	420,000.00	375,500.00	44,500.00 (รับเงินคืน เหลือจ่าย)
2	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมีโอชาสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านต้อมอช่างกลปทุมวัน อนุสรณ์ 13 (อุดหนุน)	720,000.00	623,400.00	96,600.00 (รับเงินคืน เหลือจ่าย)
3	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมีโอชาสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านละโฮ (อุดหนุน)	280,000.00	235,200.00	44,800.00 (รับเงินคืน เหลือจ่าย)
4	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมีโอชาสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านสินานนท์ (อุดหนุน)	380,000.00	346,750.00	33,250.00 (รับเงินคืน เหลือจ่าย)
5	โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารมีโอชาสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต (อุดหนุน)	720,000.00	623,400.00	96,600.00 (รับเงินคืน เหลือจ่าย)
6	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง ขนาด 15x4 เมตร จำนวน 5 คอร์ท พร้อมไฟส่องสว่าง บริเวณสนาม กีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	499,000.00	498,000.00	1,000.00
7	โครงการ อบรม.ร่วมใจป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี งบประมาณ 2564	11,472,000.00	11,471,750.00	250.00
	รวม	14,491,000.00	14,174,000.00	317,000.00

3.4.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
จำนวน - โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น - บาท

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-

3.4.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
จำนวน - โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น - บาท

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-

3.4.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน - โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น - บาท

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-

3.4.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 372,000.00 บาท

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างอาคารอนุสรณ์สถาน ศส. 2 ชั้น บ้านกาแดง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2,480,000.00)	2,553,000.00	372,000.00	73,000.00 และกันเงินเบิก เหลือมปี จำนวน 2,108,000.00 บาท
	รวม	2,553,000.00	372,000.00	73,000.00

3.4.7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 172,205.40 บาท

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่น	51,600.00	6,520.40	45,079.60
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส	100,000.00	34,895.00	65,105.00
3	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	20,000.00	13,225.00	6,775.00
4	โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส	250,000.00	117,565.00	132,435.00
	รวม	421,600.00	172,205.40	249,394.60

3.5 รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เบิกจ่ายจำนวน - โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น -บาท โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปรากฏดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-
	รวม			

3.6 โครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ได้รับอนุมัติเงินไว้เบิกเหลือในปี เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

จำนวน 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 111,064,000.00 บาท โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้กั้นเงินไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1	โครงการซ่อมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านปารี หมู่ที่ 4 บ้านสะโก หมู่ที่ 5 ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส	9,356,000.00	9,353,000.00	3,000.00
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0004 บ้านกำปงปีแซ ตำบลลูโป๊ะปือซา-บ้าน ตาโล๊ะมีญอ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	23,218,000.00	23,210,000.00	8,000.00
3	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกภูแว หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	1,411,000.00	1,406,000.00	5,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้กัเงินไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
4	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส	6,062,000.00	6,060,000.00	2,000.00
5	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นทุเรียน- บ้านวังน้ำเย็น ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	9,909,000.00	9,909,000.00	0.00
6	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0019 สายบ้านต้นหยงมีส ตำบลต้นหยงมีส-บ้านสาเมาะ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	4,725,000.00	4,720,000.00	5,000.00
7	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0025 สายบ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต- บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	3,476,000.00	3,476,000.00	0.00
8	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0027 สายบ้านคลองหงส์ ตำบลตะมะยูง- บ้านตะโล๊ะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	2,403,000.00	2,400,000.00	3,000.00
9	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนจิตมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลต้นหยงมีส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินสะสม)	2,325,000.00	2,320,000.00	5,000.00
10	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0012 บ้านเขยง ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง- บ้านริแ่ง (ลูโป๊ะสะโต-บอเกาะ) ตำบลซากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	12,257,000.00	12,250,000.00	7,000.00
11	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0017 บ้านปูลา ตำบลบาเจาะ-บ้านรามัน ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	6,784,000.00	6,784,000.00	0.00
12	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 0035 บ้านสายโท 3 - ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	5,304,000.00	5,290,000.00	14,000.00

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้กั้เงินไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	3,095,000.00	3,095,000.00	0.00
14	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนระแงะ มรรคา 1 เชื่อมต่อถนนระแงะมรรคา 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
15	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0036 บ้านสายโท 4 บ้านเขาสามสืบ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	8,546,000.00	8,546,000.00	0.00
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0039 บ้านกาลิซา-บ้านลามัย ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	10,525,000.00	10,525,000.00	0.00
	รวม	111,116,000.00	111,064,000.00	52,000.00

3.7 โครงการในงบประมาณที่ผ่านมาที่ได้รับอนุมัติกั้เงินไว้เบิกเหลือมปี เพื่อดำเนินการในงบประมาณ 2564
(ไม่สามารถดำเนินการ) จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,720,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองศูนย์ราชการ หมู่ที่ 11 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,270 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,350 ตร.ม. พร้อมลงดิน ลูกรั้งไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร(บางช่วง) พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 70 ท่อน สาเหตุ เนื่องจากบริเวณที่ติดกั้พื้นที่โครงการมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ของส่วนราชการอื่น หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสดำเนินการไปจะทำให้ มีผลกระทบกั้งานก่อสร้าง โครงการดังกล่าว งบประมาณจึงพับไป	8,720,000.00
	รวม	8,720,000.00

ส่วนที่ 4

ผลการประเมินความพึงพอใจ

การทบทวนแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามแผนงาน/โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ทบทวนแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยไม่คำนึงถึงการถูกเลือก ทั้งนี้สามารถรวบรวมแบบสอบถาม ได้จำนวนทั้งสิ้น 901 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 เพศหญิง จำนวน 420 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X} = 3.58$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.80

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 วิเคราะห์รายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ

รายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ	901	100.00
ชาย	481	53.40
หญิง	420	46.60
2. อายุ	901	100.00
ต่ำกว่า 20 ปี	68	7.50
20-30 ปี	179	19.90
31-40 ปี	241	26.70
41-50 ปี	205	22.80
51-60 ปี	163	18.10
มากกว่า 60 ปี	45	5.00
3. การศึกษา	901	100.00
ประถมศึกษา	129	14.30
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	241	26.70
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	121	13.40
ปริญญาตรี	339	37.60
ปริญญาโท	60	6.70
อื่นๆ	11	1.20

ตารางที่ 1 (ต่อ)

4. อาชีพ	901	100.00
รับราชการ	155	17.20
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	153	17.00
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	268	29.70
รับจ้าง	162	18.00
นักเรียน นักศึกษา	71	7.90
เกษตรกร	81	9.00
อื่นๆ	11	1.20
รวม	901	100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

เพศ ประกอบด้วย เพศชาย จำนวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 เพศหญิง จำนวน 420 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 รวม ร้อยละ 100.00

อายุ ประกอบด้วย อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 อายุ 20-30 ปี จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90 อายุ 31-40 ปี จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 อายุ 41-50 ปี จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 อายุ 51-60 ปี จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 และอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 รวม ร้อยละ 100

การศึกษา ประกอบด้วย ประถมศึกษา จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 ปริญญาตรี จำนวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 และปริญญาโท จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 และอื่นๆ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 รวม ร้อยละ 100

อาชีพ ประกอบด้วย รับราชการ จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 รับจ้าง จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 นักเรียน นักศึกษา จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 เกษตรกร จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และอื่นๆ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 รวม ร้อยละ 100

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	n = 901		
	\bar{X}	SD	ระดับ
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา การรักษาความสงบเรียบร้อย การลงทุน การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	3.68	0.95	มาก

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	n = 901		
	\bar{X}	SD	ระดับ
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส	3.65	0.93	มาก
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส	3.60	0.92	มาก
4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ เช่น การประกาศผลการดำเนินงานประจำปี การจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ การรายงานผลการประชุมสภาฯ ฯลฯ	3.65	0.95	มาก
5.ความโปร่งใสใน โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาสดำเนินการ	3.43	1.10	มาก
6.การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด เช่น การก่อสร้างถนน การขุดลอกคู คลอง ฯลฯ	3.68	1.04	มาก
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	3.54	0.98	มาก
8.การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ	3.52	0.99	มาก
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	3.49	0.98	มาก
ค่าเฉลี่ย	3.58	0.80	มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.58$) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา การรักษาความสงบเรียบร้อย การลงทุน การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ ($\bar{X} = 3.68$) ข้อ6. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การก่อสร้างถนน การขุดลอกคู คลอง ฯลฯ ($\bar{X} = 3.68$) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือข้อ2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ($\bar{X} = 3.65$) ข้อ4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เช่น การประกาศผลการดำเนินงานประจำปี การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ การรายงานผลการประชุมสภาฯ ฯลฯ ($\bar{X} = 3.65$) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ข้อ3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ($\bar{X} = 3.60$) ข้อ7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ($\bar{X} = 3.54$) ข้อ8.การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ ($\bar{X} = 3.52$)

ข้อ9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ($\bar{X} = 3.49$) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ5.ความโปร่งใสในโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสดำเนินการ($\bar{X} = 3.43$) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ :

1. ในโอกาสต่อไปอยากให้สร้างกระบวนการการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น ฟังเสียงประชาชนให้มากขึ้นและวางแผนแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
2. อยากให้เน้นความโปร่งใสในโครงการ/กิจกรรมต่างๆและสามารถตรวจสอบได้
3. อยากให้เน้นความต้องการและปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง
4. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีการระดมความคิดเพื่อให้เกิดโครงการ/กิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด
5. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมทุกอำเภอ
6. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์งานให้มากกว่านี้เพื่อประชาชนจะได้รับทราบกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

☞ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นธ.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอดงไผ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ ๓ ตำบลโฆษิต อำเภอดงไผ่ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,088 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการ 4,035,000.- บาท (สี่ล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ 14/2564 หจก.คาร์ริส คอนทริคชั่น เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย) 2 งวดงาน งวดที่ 1 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และงวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 การประเมินความพึงพอใจ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่โครงการโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คนสามารถรวบรวมได้ 100 คน เป็นเพศชาย จำนวน 51 คน เพศหญิง จำนวน 49 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (\bar{X} = 4.05) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.34

ตารางแสดงผลการประเมิน

ประเด็นคำถาม	\bar{X}	SD	ระดับความพึงพอใจ
1. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความเพียงพอกับความต้องการของท่านเพียงใด (ขนาดความกว้าง,ความยาว)	4.42	0.69	มาก
2. ระหว่างการดำเนินโครงการท่านได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์โครงการนี้เพียงใด	3.94	0.70	มาก
3. โครงการนี้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามที่ท่านพึงพอใจเพียงใด	3.86	0.72	มาก
4. โครงการนี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เพียงใด	4.01	0.90	มาก
สรุปผลการประเมิน	4.05	0.34	มาก

ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

-ไม่มี-

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 754 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,032 ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการ 3,543,000.- บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ 17/2564 หจก.ยิ่งอวิสต์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 (เบิกจ่าย) การประเมินความพึงพอใจ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน สามารถรวบรวมได้จำนวน 100 คน เป็นเพศชาย จำนวน 47 คน เพศหญิง จำนวน 53 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (\bar{X} = 4.28) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.42

ตารางแสดงผลการประเมิน

ประเด็นคำถาม	\bar{X}	SD	ระดับความพึงพอใจ
1. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความเพียงพอกับความต้องการของท่านเพียงใด (ขนาดความกว้าง,ความยาว)	4.95	0.22	มากที่สุด
2. ระหว่างการดำเนินโครงการท่านได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์โครงการนี้เพียงใด	3.09	1.12	ปานกลาง
3. โครงการนี้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามที่ท่านพึงพอใจเพียงใด	4.50	0.53	มากที่สุด
4. โครงการนี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เพียงใด	4.59	0.60	มากที่สุด
สรุปผลการประเมิน	4.28	0.42	มาก

ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

-ไม่มี-

**โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนจิตมงคล หมู่ที่ 7
ตำบลต้นยางมี้อ อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ่ายขาดเงินสะสมสภาพอนุมัติเมื่อ 2 กันยายน 2563) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนจิตมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลต้นยางมี้อ อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 481 เมตร หยา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,253 ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการ 2,325,000.- บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ 14/2563 หจก.สหการค้าตันไทร เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 การประเมินความพึงพอใจ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน สามารถรวบรวมได้ จำนวน 100 คน เป็นเพศชาย จำนวน 38 คน เพศหญิง จำนวน 62 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X} = 3.70$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.62

ตารางแสดงผลการประเมิน

ประเด็นคำถาม	\bar{X}	SD	ระดับความพึงพอใจ
1. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความเพียงพอกับความต้องการของท่านเพียงใด (ขนาดความกว้าง,ความยาว)	3.75	0.82	มาก
2. ระหว่างการดำเนินโครงการท่านได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์โครงการนี้เพียงใด	3.22	1.17	ปานกลาง
3. โครงการนี้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามที่ท่านพึงพอใจเพียงใด	3.90	0.59	มาก
4. โครงการนี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เพียงใด	3.93	0.73	มาก
สรุปผลการประเมิน	3.70	0.62	มาก

ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

-ไม่มี-

**โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนระแงะมรรคา 1 เชื่อมต่อ
ถนนระแงะมรรคา 3 ตำบลตันหยงมีส อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนระแงะมรรคา 1 เชื่อมต่อถนนระแงะมรรคา 3 ตำบลตันหยงมีส อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 693 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,158 ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการ 1,720,000.- บาท ตามสัญญาเลขที่ 20/2563 หจก.สหการค้าต้นไทร เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่าย) การประเมินความพึงพอใจ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คนสามารถรวบรวมได้จำนวน 100 คน เป็นเพศชาย จำนวน 46 คน เพศหญิง จำนวน 54 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X} = 3.74$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($SD = 0.74$)

ตารางแสดงผลการประเมิน

ประเด็นคำถาม	\bar{X}	SD	ระดับความพึงพอใจ
1. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความเพียงพอกับความต้องการของท่านเพียงใด (ขนาดความกว้าง,ความยาว)	3.78	0.75	มาก
2. ระหว่างการดำเนินโครงการท่านได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์โครงการนี้เพียงใด	3.20	1.27	ปานกลาง
3. โครงการนี้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามที่ท่านพึงพอใจเพียงใด	4.00	0.85	มาก
4. โครงการนี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เพียงใด	3.98	0.83	มาก
สรุปผลการประเมิน	3.74	0.74	มาก

ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

-ไม่มี-

**โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0030 สายบ้านท่าเนียบ
ตำบลลำภู-บ้านกุวิง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0030 สายบ้านท่าเนียบ ตำบลลำภู – บ้านกุวิง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการ 3,202,000.- บาท ตามสัญญาเลขที่ 14/2564 หจก.ขอพรอนุธุรกิจการก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (เบิกจ่าย) การประเมินความพึงพอใจ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คนสามารถรวบรวมได้จำนวน 97 คน เป็นเพศชาย จำนวน 85 คน เพศหญิง จำนวน 12 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X} = 3.79$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($SD = 0.74$)

ตารางแสดงผลการประเมิน

ประเด็นคำถาม	\bar{X}	SD	ระดับ ความพึงพอใจ
1. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความเพียงพอกับความต้องการของท่านเพียงใด (ขนาดความกว้าง,ความยาว)	4.04	0.53	มาก
2. ระหว่างการดำเนินโครงการท่านได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์โครงการนี้เพียงใด	3.07	0.96	ปานกลาง
3. โครงการนี้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามที่ท่านพึงพอใจเพียงใด	3.97	0.69	มาก
4. โครงการนี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เพียงใด	4.08	0.68	มาก
สรุปผลการประเมิน	3.79	0.38	มาก

ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

-ไม่มี-

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นร.ถ 1-0012 บ้านแขวง ตำบลเอราวัณ อำเภอเวียง-บ้านริแ่ง(ลูโป๊ะสะโต-บอเกาะ) ตำบลสากอ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ่ายขาดเงินสะสมสภาพอนุมัติเมื่อ 2 กันยายน 2563) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ นร.ถ 1-0012 บ้านแขวง ตำบลเอราวัณ อำเภอเวียง-บ้านริแ่ง(ลูโป๊ะสะโต-บอเกาะ) ตำบลสากอ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,840 ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการ 12,250,000.- บาท ตามสัญญาเลขที่ 4/2564 หจก.ยิ่งอัสตุก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 (เบิกจ่าย) การประเมินความพึงพอใจที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 101 คน สามารถรวบรวมได้จำนวน 101 คน เป็นเพศชาย จำนวน 49 คน เพศหญิง จำนวน 52 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (\bar{X} = 4.21) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.44

ตารางแสดงผลการประเมิน

ประเด็นคำถาม	\bar{X}	SD	ระดับความพึงพอใจ
1. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความเพียงพอกับความต้องการของท่านเพียงใด (ขนาดความกว้าง,ความยาว)	4.25	0.57	มาก
2. ระหว่างการดำเนินโครงการท่านได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์โครงการนี้เพียงใด	3.69	0.80	มาก
3. โครงการนี้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามที่ท่านพึงพอใจเพียงใด	4.23	0.69	มาก
4. โครงการนี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เพียงใด	4.67	0.51	มากที่สุด
สรุปผลการประเมิน	4.21	0.44	มาก

ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ถนนมีความสะดวกต่อการสัญจรและประหยัดเวลาในการเดินทาง

☞ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา(พ.ศ.2566-2570)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา(พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา กำหนดทิศทางการพัฒนา จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีสาระครบถ้วน ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย การพัฒนา และทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคต เพื่อกำหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจำนวน 190 คน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถรวบรวมได้จำนวน 162 คน เป็นเพศชาย จำนวน 61 คน เพศหญิง จำนวน 101 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X} = 4.31$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($SD = 0.39$)

ตารางแสดงผลการประเมิน

ประเด็นคำถาม	\bar{X}	SD	ระดับความพึงพอใจ
ด้านสภาพแวดล้อม	4.27	0.58	มาก
1.ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานมีความเหมาะสมเพียงใด	4.32	0.78	มาก
2.ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม	4.17	0.69	มาก
3.ความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม	4.31	0.67	มาก
ด้านวิทยากร	4.36	0.47	มาก
1.วิทยากรมีองค์ความรู้ในการนำเสนอเนื้อหาการฝึกอบรม	4.35	0.62	มาก
2.วิทยากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	4.33	0.57	มาก
3.วิทยากรสามารถควบคุมเวลาในการบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/เปิดโอกาสให้ตอบแบบสอบถาม	4.38	0.56	มาก

ตารางแสดงผลการประเมิน (ต่อ)

ประเด็นคำถาม	\bar{X}	SD	ระดับความพึงพอใจ
ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	4.32	0.50	มาก
1.ท่านคิดว่า การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนา จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ มากน้อยเพียงใด	4.33	0.64	มาก
2.ท่านคิดว่า การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ มีสาระที่ครบถ้วน ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มากน้อยเพียงใด	4.33	0.61	มาก
3.ท่านคิดว่า การกำหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้ ก่อเกิดการบูรณาการโครงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด	4.29	0.57	มาก
4.ท่านคิดว่า กระบวนการมีส่วนร่วมมีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น มากน้อยเพียงใด	4.32	0.60	
สรุปผลการประเมิน	4.31	0.39	มาก

ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

**โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่น” สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง และเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะการบริหารงบประมาณและการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อลดข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมสภาให้เป็นไปตามหลักการ ขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีจำนวน 27 คน พร้อมนี้ ได้ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถรวบรวมได้จำนวน 27 คน เป็นเพศชาย จำนวน 27 คน เพศหญิง จำนวน - คน ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ($\bar{X} = 4.21$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.44

ตารางแสดงผลการประเมิน

ประเด็นคำถาม	\bar{X}	SD	ระดับความพึงพอใจ
ด้านสภาพแวดล้อม	4.20	0.47	มาก
1.ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานมีความเหมาะสมเพียงใด	4.22	0.75	มาก
2.ความสะอาดของสถานที่การจัดโครงการอบรม	4.40	0.57	มาก
3.ระยะเวลาของการอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด	4.03	0.52	มาก
4.โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรมมีความพร้อมเพียงใด	4.15	0.66	
ด้านวิทยากร	4.21	0.44	มาก
1.วิทยากรมีองค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	4.26	0.52	มาก
2.ความสามารถในการควบคุมเวลาการบรรยายให้ความรู้	4.22	0.58	มาก
3.วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามข้อสงสัยและตอบข้อซักถาม	4.15	0.60	มาก
ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	4.21	0.63	มาก
1.ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น	4.37	0.74	มาก
2.ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ด้านการบริหารงบประมาณและการประชุมสภาท้องถิ่น	4.19	0.74	มาก
3.การอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	4.15	0.66	มาก
4.การอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	4.15	0.72	
สรุปผลการประเมิน	4.21	0.44	มาก

ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

-ไม่มี-

ภาคผนวก ก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ห้วงไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ 215/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ติดตามสถานะการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 ห้วงไตรมาสที่ 1 - 4 จึงได้รวบรวมข้อมูลและโครงการต่างๆที่ได้จากการติดตามผลการดำเนินงานจำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 271,918,500.00 บาท สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น (เบิกจ่าย) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 48,853,205.40 บาท ในส่วนของการประเมินคุณภาพด้านการบริการ ได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโครงการที่จัดให้มีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ว่า โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 172 โครงการ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติโดยการอนุมัติงบประมาณดำเนินการจำนวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.69 ของโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถปฏิบัติได้เสร็จสิ้น(เบิกจ่าย) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.71 ของโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียดตามตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หัวปี 2564 (โครงการ)	นำไปสู่ การปฏิบัติ (โครงการ)	นำไปสู่ การปฏิบัติ (%)	ปฏิบัติได้ เสร็จสิ้น (เบิกจ่าย) ในปีงบประมาณ (โครงการ)	ปฏิบัติได้ เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ 2563 (%)
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	110	36	32.73	6	16.67
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	31	15	48.39	7	46.67
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย	5	2	40.00	-	0.00
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	3	2	66.67	-	0.00
5.ด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	3	1	33.33	-	0.00
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	7	87.50	1	14.29
7.ด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล	12	7	58.33	4	57.14
รวมทั้งสิ้น	172	70	40.70	18	25.71

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ภาคผนวก ข
การออกพื้นที่ตรวจติดตามแผนงานโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการออกพื้นที่ตรวจติดตามแผนงานโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง และอำเภอระแงะ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ บริเวณด้านอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบแผนการเดินทางก่อนเข้าพื้นที่โครงการและรับเอกสารประกอบการออกพื้นที่พร้อมกับเอกสารสำหรับคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

นางสุทิมาศ จิตต์มัน (หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ) ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กำหนดออกพื้นที่ตรวจติดตามแผนงานโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 และโครงการกันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมา มาดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันนี้ โดยพื้นที่ที่จะออกตรวจติดตาม ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอระแงะ อำเภอตากใบ และอำเภอแว้ง รวมจำนวน 7 โครงการ รายละเอียดมีดังนี้

พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ประกอบด้วย

๑) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0030 สายบ้านท่าเนียบ ตำบลล่ำกู่ – บ้านกูวัง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตร.ม.(ข้อบัญญัติ 64) งบประมาณ 3,202,000.-บาท

พื้นที่อำเภอตากใบ ประกอบด้วย

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 3 ตำบลโฆซิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,088 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตร.ม. (ข้อบัญญัติ 64) งบประมาณ 4,035,000.- บาท

๒) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลโฆซิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิว

จรรยาจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 754 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,032 ตร.ม. (ข้อบัญญัติ 64) งบประมาณ 3,543,000.- บาท

๓) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก สายบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 3,545 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540 ตร.ม. (งบการเงินข้อบัญญัติ 63) งบประมาณ 6,062,000.- บาท

พื้นที่อำเภอแว้ง ประกอบด้วย

๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0011 สายบ้านสามแยกตำบลกายุคละ-บ้านตือมายู ตำบลเอราวัณ-บ้านกัว ตำบลแว้ง-บ้านบาลูกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,750 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 15,894,000.- บาท

พื้นที่อำเภอระแงะ ประกอบด้วย

๑) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนจิตมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (จ่ายขาดเงินสะสม 63) ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 เมตร ยาว 481 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,253 ตร.ม. งบประมาณ 2,325,000.-บาท

๒) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนระแงะมรรคา 1 เชื่อมต่อถนนระแงะมรรคา 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (งบการเงินข้อบัญญัติ 63) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 693 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,158 ตร.ม. งบประมาณ 1,720,000.- บาท

นางสุทิมาศ จิตต์มั่น (หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ) ในส่วนของนายช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นำโดยนายพัฒนา พัฒนภักดี ตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ขอได้แจ้งแผนการเดินทางด้วยค่ะ

นายพัฒนา พัฒนภักดี (หัวหน้าฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างฯ) เรียนคณะกรรมการทุกท่าน สำหรับนายช่างผู้ควบคุมงาน ในวันนี้ ประกอบด้วย นายประพนธ์ สุกดำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส นายวัชรินทร์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ในฐานะตัวแทนช่างผู้ควบคุมงาน สำหรับแผนการเดินทางจะนำคณะกรรมการเข้าพื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 2 โครงการ ลำดับแรกโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนจิตมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (จ่ายขาดเงินสะสม 63) ลำดับที่สองโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนระแงะมรรคา 1 เชื่อมต่อถนนระแงะมรรคา 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จากนั้นกลับมาโครงการเขตอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 1 โครงการ

คือโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0030 สายบ้านท่าเนียบ ตำบลลำภู – บ้านภูวิง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จากนั้นเข้าสู่พื้นที่อำเภอแว้ง จำนวน 1 โครงการ คือโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0011 สายบ้านสามแยกตำบลกาเยาะมาตี ตำบลเอราวัณ-บ้านกัว ตำบลแว้ง-บ้านบาสุกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่อำเภอตากใบ จำนวน 3 โครงการ โครงการแรกโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลໄໝซิด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โครงการที่สองโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 3 ตำบลໄໝซิด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โครงการที่สาม คือโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก สายบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารประกอบการออกพื้นที่ตรวจติดตามฯ ครบ

เวลา 08.15 น. ออกเดินทางจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน นข 576 นธ โดย นายนรา เดชโรจน์หิรัญ เป็นพนักงานขับรถยนต์

เวลา 08.45 น. เดินทางถึงพื้นที่อำเภอระแงะ เพื่อเข้าดูโครงการแรกที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ คือ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนระแงะมรรคา 1 เชื่อมต่อถนนระแงะมรรคา 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (งบกันเงินข้อบัญญัติ 63) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 693 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,158 ตร.ม. งบประมาณอนุมัติ 1,720,000.- บาท งบประมาณตามสัญญา 1,720,000 บาท โดย หจก.สหการค้าต้นไทร เป็นผู้รับจ้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา 23 กันยายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 28 ธันวาคม 2563 สถานะการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ลักษณะเส้นทาง ลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางที่เข้าสู่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส มีบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น ในการดำเนินการปรับปรุงถนนสายนี้ซึ่งทางเทศบาลตำบลตันหยงมัสได้ประสานแผนมาให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นเส้นทางที่สามารถเอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตได้สะดวกมากขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวม 693 เมตร สภาพถนนเชิงประจักษ์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีป้ายโครงการและตีเส้นการจราจร ยังคงความเรียบร้อยสวยงามชัดเจน

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางจากโครงการแรกเพื่อเข้าสู่โครงการที่สองคือ) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนจิตมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

เวลา 09.40 น. เดินทางถึงพื้นที่โครงการแห่งที่สองคือ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนจิตมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (จ่ายขาดเงินสะสม 63) ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 เมตร ยาว 481 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,253 ตร.ม. งบประมาณอนุมัติ 2,325,000.-บาท งบประมาณตามสัญญา 2,320,000.00 บาท โดย หจก.สหการค้าต้นไทร เป็นผู้รับจ้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา 11 กันยายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 9 ธันวาคม 2563 สถานะการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ลักษณะเส้นทาง ลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางที่เข้าสู่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส มีบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น ในการดำเนินการปรับปรุงถนนสายนี้ซึ่งทางเทศบาลตำบลตันหยงมัสได้ประสานแผนมาให้ห้องปฏิบัติการส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นเส้นทางที่สามารถเอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตได้สะดวกมากขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวม 481 เมตร สภาพถนนเชิงประจักษ์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีป้ายโครงการ และตีเส้นการจราจร ยังคงความเรียบร้อยสวยงามชัดเจน เดินทางออกจากพื้นที่อำเภอระแงะ เพื่อมุ่งหน้าสู่พื้นที่ที่ตั้งโครงการในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส คือโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0030 สายบ้านทำเนียบ ตำบลลำภู – บ้านภูวัง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เวลา 10.45 น. เดินทางถึงพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเข้าสู่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0030 สายบ้านทำเนียบ ตำบลลำภู – บ้านภูวัง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตร.ม.(ข้อบัญญัติ 64) งบประมาณ 3,202,000.-บาท งบประมาณตามสัญญา 3,202,000.00 บาท โดย หจก.ซอพรอนธุรกิจการก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา 28 เมษายน 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 24 กรกฎาคม 2564 สถานะการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลักษณะเส้นทาง ลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางที่เข้าสู่หมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา สวนปาล์ม น้ำมันบางส่วน และสวนผลไม้ต่างๆ (เงาะ, ลองกอง) ในการดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้สามารถเอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตได้สะดวกมากขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวม 967 เมตร สภาพถนนเชิงประจักษ์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีป้ายโครงการ และตีเส้นการจราจรยังมีความเรียบร้อยสวยงาม

เวลา 11.20 น. เดินทางออกจากพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อมุ่งหน้าสู่พื้นที่ที่ตั้งโครงการในพื้นที่อำเภอแว้ง คือโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0011 สายบ้านสามแยกตำบลกายุคละ-บ้านต้อมายู ตำบลเอราวัณ-บ้านกัวา ตำบลแว้ง-บ้านบาลูกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เวลา 11.45 น. เดินทางถึงพื้นที่อำเภอแว้ง เพื่อเข้าดูโครงการคือโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0011 สายบ้านสามแยกตำบลกายุคละ-บ้านต้อมายู ตำบลเอราวัณ-บ้านกัวา ตำบลแว้ง-บ้านบาลูกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,750 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณอนุมัติ 15,894,000.- บาท งบประมาณตามสัญญา 15,894,000.00 บาท โดย หจก.ยิ่งอการคำ เป็นผู้รับจ้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา 10 มีนาคม 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 8 กรกฎาคม 2564 สถานะการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลักษณะเส้นทาง ลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางที่เข้าสู่หมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนสลับกับพื้นที่ปลูกยางพารา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา และสวนผลไม้ต่างๆ (เงาะ, ลองกอง, สะตอ) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ด้วย จำนวน 1 โรงเรียนในการดำเนินการปรับปรุงถนนสายนี้สามารถเอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตตลอดจนการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ที่มีความสะดวกมากขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวม 6,750 เมตร สภาพถนนแข็งประจักษ์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีป้ายโครงการ และตีเส้นการจราจรยังมีความเรียบร้อยสวยงามได้มาตรฐาน

เวลา 12.50 น. เดินทางออกจากพื้นที่โครงการอำเภอแว้งเพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอตากใบ

เวลา 13.20 น. ออกเดินทางเพื่อมุ่งสู่พื้นที่อำเภอตากใบ ไปยังพื้นที่ที่ตั้งโครงการแรกคือโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลໄໝ໌ชิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เวลา 13.15 น. เดินทางถึงพื้นที่ที่ตั้งโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลໄໝ໌ชิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 754 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,032 ตร.ม. (ข้อบัญญัติ 64) งบประมาณ 3,543,000.- บาท งบประมาณตามสัญญา 3,540,000.00 บาท โดย หจก.ยิ่งอวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา 28 เมษายน 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 25 สิงหาคม 2564 สถานะการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ลักษณะเส้นทาง ลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางที่เข้าสู่หมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา สวนปาล์มและสวนผลไม้สลับกันกับสวนยางพารา อีกทั้งระหว่างเส้นทางยังผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานบ้านเจาะบางกเป็นสะพานไม้ ชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อให้ลูกหลานได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) เคยทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ครั้งเมื่อเสด็จพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้สามารถเอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตได้สะดวกมากขึ้น โดยคณะกรรมการฯได้ลงตรวจพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวม 754 เมตร สภาพถนนแข็งประจักษ์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีป้ายโครงการ พื้นผิวถนนเรียบร้อยและตีเส้นการจราจรมีความเรียบร้อย สวยงามได้มาตรฐาน

เวลา 14.10 น. เดินทางออกจากพื้นที่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 28-037 บ้านโคกยาง-บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมุ่งหน้าสู่โครงการที่สอง คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

เวลา 14.30 น. เดินทางถึงพื้นที่โครงการที่สอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,088 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,440 ตร.ม. (ข้อบัญญัติ 64) งบประมาณ 4,035,000.- บาท งบประมาณตามสัญญา 4,030,000 บาท โดย หจก.คาร์ริส คอนกรีตฯ เป็นผู้รับจ้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา 29 เมษายน 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 26 สิงหาคม 2564 สถานะการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลักษณะเส้นทาง ลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางที่เข้าสู่หมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนไม่หนาแน่น เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ทำการเพาะปลูก ในการดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้จะสามารถเอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตได้สะดวกมากขึ้น โดยคณะกรรมการฯได้ลงตรวจพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน เริ่มที่จุดเริ่มต้นโครงการ แต่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงปลายสายทางเนื่องจากอยู่ระหว่างการเทคอนกรีตไม่สามารถนำรถลงไปได้

เวลา 15.00 น. เดินทางออกจากพื้นที่โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 28-010 ซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้าสู่พื้นที่โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก สายบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

เวลา 15.20 น. เดินทางถึงพื้นที่โครงการที่สาม โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก สายบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 3,545 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,545 ตร.ม. (งบกันเงินข้อบัญญัติ 63) งบประมาณ 6,062,000.- บาท งบประมาณตามสัญญา 6,060,000.- บาท โดย หจก.มุสลิมมะนั่งตายอ เป็นผู้รับจ้าง วันที่เริ่มต้นสัญญา 10 กันยายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 8 มกราคม 2564 สถานะการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ลักษณะเส้นทาง ลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางที่เข้าสู่หมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา และสวนผลไม้ต่างๆ (เงาะ, ลองกอง, มังคุด) ในการดำเนินการปรับปรุงถนนสายนี้สามารถเอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตตลอดจนการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ที่มีความสะดวกมากขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวม 3,545 เมตร สภาพถนนเชิงประจักษ์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีป้ายโครงการและตีเส้นการจราจรยังมีความเรียบร้อยสวยงามได้มาตรฐาน

เวลา 16.00 น. เดินทางออกจากพื้นที่ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก สายบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบล เจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเดินทางกลับสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

เวลา 16.40 น. เดินทางกลับถึงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยสวัสดิภาพ โดยการตรวจติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งนี้ จากการตรวจดูสภาพถนนเชิงประจักษ์ ของเส้นทางทั้ง 7 โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

ข้อคิดเห็น

- 1) งานถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตมีสภาพความเรียบร้อยเหมาะสม สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน สีเส้นจราจรมีความคมชัด งานเทคอนกรีตสภาพทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐาน
- 2) ภาพรวมของทุกโครงการมีความเรียบร้อยสวยงามโดยเฉพาะถนนลาดยางแต่ในส่วน of ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งานเทคอนกรีตถือว่าอยู่ในมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรปรับปรุงในส่วนของป้ายโครงการ คือ รายละเอียดงานไม่ครบ เช่น ชื่อสายทาง ช่วงเวลาดำเนินการ ระยะทาง ปริมาณงานในสัญญาการปูผิวแอสฟัลท์ติกบนพื้นทางคอนกรีตควรทำการซ่อมรอยต่อคอนกรีตก่อน

ประมวลภาพประกอบรายงานการเข้าพื้นที่ออกตรวจติดตามแผนงานโครงการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ณ พื้นที่อำเภอระแงะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอแว้ง และอำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่อำเภอระแงะ



พื้นที่อำเภอเมือง



พื้นที่อำเภอเวียง



พื้นที่อำเภอตากใบ






ภาคผนวก ค


ประมวลภาพกิจกรรมที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564

ประมวลภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน :
สายทาง นธ.ถ. 43-024 อำเภอระแงะ



ทาง นร. ถ 1-0006 อ.เมือง




สายสหกรณ์นิคมพิเหล้ง นร.ถ 062-021 อ.เจาะไอร้อง



สายทาง นร.ถ 67-017 บ้านร่วมใจ-บ้านไผ่งาม อ.สุคีริน





งานบริการเครื่องจักรกล :
พื้นที่ อ.ระแงะ



พื้นที่ อ.สุคีริน



กิจกรรมด้านอื่นๆ :

พิธีมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และเจลล้างมือ ให้แก่ อปท.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส



เยี่ยมยาราชการในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบและผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม



แบบสอบถามเพื่อการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี
 41 - 50 ปี 51 – 60 ปี มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี ปริญญาโท อื่นๆ (ระบุ).....
4. อาชีพ รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมเพียงใด

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา การรักษาความสงบเรียบร้อย การลงทุน การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ					
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา					
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา					
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เช่น การประกาศผลการดำเนินงานประจำปี การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ การรายงานผลการประชุมสภาฯ ฯลฯ					
5) ความโปร่งใสใน โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการ					
6) การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การก่อสร้างถนน การขุดลอกคู คลอง ฯลฯ					
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น					
8) การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วิกฤตภัย อัคคีภัย ฯลฯ					
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา					

ส่วนที่ 3

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

.....

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 7351 7950 ต่อ 1990



ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

โครงการ

คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี
 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่น ๆ ระบุ.....
4. อาชีพ รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร
 อื่น ๆ ระบุ.....

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

5. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 ทราบ ไม่ทราบ
6. ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการนี้ดำเนินการ โดยหน่วยงานใด (หากตอบไม่ทราบ ไม่ต้องตอบข้อ 7)
 ทราบ ไม่ทราบ
7. จากข้อ 6 ถ้าทราบ ท่านทราบจากสื่อใด
 ป้ายประกาศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้อง
 อื่น ๆ ระบุ.....
8. ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้คาดว่าจะมีจำนวน.....คน
9. ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความเพียงพอกับความต้องการของท่านเพียงใด (ขนาดความกว้าง, ความยาว)					
2. ระหว่างการดำเนินโครงการท่านได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์โครงการนี้เพียงใด					
3. โครงการนี้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ท่านพึงพอใจเพียงใด					
4. โครงการนี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เพียงใด					

10. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทร./โทรสาร 0 7351 7964

แบบสอบถาม
โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส(พ.ศ.2566-2570)
วันอังคาร ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
ณ ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่อง () และตารางแสดงความพึงพอใจ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ () ชาย () หญิง
2. อายุ () 20 - 30 ปี () 31 - 40 ปี () 41 - 50 ปี () 51 - 60 ปี () มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษา/เทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 () ปริญญาตรี () ปริญญาโท () อื่นๆ ระบุ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ด้านสภาพแวดล้อม						
1	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานมีความเหมาะสมเพียงใด					
2	ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม					
3	ความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม					
ด้านวิทยากร						
1	วิทยากรมีองค์ความรู้ในการนำเสนอเนื้อหาการฝึกอบรม					
2	วิทยากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม					
3	วิทยากรสามารถควบคุมเวลาในการบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/เปิดโอกาสให้ตอบข้อซักถาม					
ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ						
1	ท่านคิดว่า การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนา จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ มากน้อยเพียงใด					
2	ท่านคิดว่า การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ มีสาระที่ครบถ้วน ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มากน้อยเพียงใด					
3	ท่านคิดว่า การกำหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้ ก่อเกิดการบูรณาการโครงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด					
4	ท่านคิดว่า กระบวนการมีส่วนร่วมมีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น มากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

แบบสอบถาม
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่น
สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () และตารางแสดงความพึงพอใจ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ () ชาย () หญิง
2. อายุ () 20 - 30 ปี () 31 - 40 ปี () 41 - 50 ปี () มากกว่า 50 ปี
3. ระดับการศึกษา () มัธยมศึกษา/เทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า () ปริญญาตรี () ปริญญาโท () อื่นๆระบุ...

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ด้านสภาพแวดล้อม						
1	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานมีความเหมาะสมเพียงใด					
2	ความสะดวกของสถานที่การจัดโครงการอบรม					
3	ระยะเวลาของการอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด					
4	โสตทัศนอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรมมีความพร้อมเพียงใด					
ด้านวิทยากร						
1	วิทยากรมีองค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม					
2	ความสามารถในการควบคุมเวลาการบรรยายให้ความรู้					
3	วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามข้อสงสัย และตอบข้อซักถาม					
ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ						
1	ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมสภาที่ถูกต้อง					
2	ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ด้านการบริหารงบประมาณและการประชุมสภาท้องถิ่น					
3	การอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ					
4	การอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ภาคผนวก จ

- ผลการประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ผลการประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
- ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นการพิจารณา											๑๐๐ คะแนน
	ประเด็นที่ ๑ (๒๐ คะแนน)	ประเด็นที่ ๒ (๒๐ คะแนน)	ประเด็นที่ ๓ ยุทธศาสตร์ (๖๐ คะแนน)									
			(๑๐ คะแนน)	(๑๐คะแนน)	(๑๐ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๓.๔ วิทยาลัย	๓.๕ กัลยUTH	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๓.๘ แผนงาน	๓.๙ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม	
๑	๑๙.๐๐	๑๘.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๙๓.๐๐
๒	๑๖.๐๐	๑๗.๕๐	๘.๐๐	๙.๐๐	๙.๕๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๘๕.๕๐
๓	๑๘.๐๐	๑๗.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๘๘.๐๐
๔	๑๘.๐๐	๑๗.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๘.๕๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๔.๐๐	๘๗.๐๐
๕	๑๖.๐๐	๑๖.๐๐	๙.๐๐	๘.๕๐	๙.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๔.๐๐	๘๓.๐๐

ลำดับที่	ประเด็นการพิจารณา											๑๐๐ คะแนน
	ประเด็นที่ ๑ (๒๐ คะแนน)	ประเด็นที่ ๒ (๒๐ คะแนน)	ประเด็นที่ ๓ ยุทธศาสตร์ (๖๐ คะแนน)									
			(๑๐ คะแนน)	(๑๐คะแนน)	(๑๐ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	
๖	๑๖.๐๐	๑๖.๕๐	๕.๐๐	๘.๐๐	๘.๕๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๘๓.๕๐
๗	๑๗.๐๐	๑๗.๐๐	๘.๐๐	๙.๐๐	๑๐.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๘๑.๐๐
											รวมคะแนนทั้งสิ้น	๖๑๑.๐๐
											คะแนนเฉลี่ย	๘๗.๒๙

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นการพิจารณา																๑๐๐ คะแนน
	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๒	ประเด็นที่ ๓	ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๕ โครงการพัฒนา (๖๐ คะแนน)												
	(๑๐ คะแนน)	(๑๐ คะแนน)	(๑๐ คะแนน)	(๑๐ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	
	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	๕.๑๐ มีการประมาณราคากฎต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	
๑	๘.๐๐	๙.๐๐	๘.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙๑.๐๐
๒	๘.๐๐	๙.๐๐	๘.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๘๗.๐๐
๓	๘.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๘๗.๐๐
๔	๙.๐๐	๘.๕๐	๘.๕๐	๙.๐๐	๙.๕๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๕๐	๙.๕๐	๙.๕๐	๙.๐๐	๓.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๘๓.๕๐
๕	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๘.๕๐	๙.๕๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๕๐	๙.๐๐	๙.๕๐	๙.๐๐	๘๖.๐๐

ลำดับที่		ประเด็นการพิจารณา															รวมคะแนนทั้งสิ้น	คะแนนเฉลี่ย
		ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๒	ประเด็นที่ ๓	ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๕ โครงการพัฒนา (๖๐ คะแนน)												
		(๑๐ คะแนน)	(๑๐ คะแนน)	(๑๐ คะแนน)	(๑๐ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)	(๕ คะแนน)		
๖	๙.๐๐	๙.๕๐	๘.๕๐	๙.๐๐	๙.๕๐	๙.๕๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๕๐	๙.๕๐	๙.๕๐	๘๗.๕๐	
๗	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๙๔.๐๐	
															รวมคะแนนทั้งสิ้น	๖๑๖.๐๐		
															คะแนนเฉลี่ย	๘๘.๐๐		



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7351-7964

www.narathiwatpao.go.th