



สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส





สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 107,293,900 บาท เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 73,855,600 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 33,438,300 บาท โดยมี 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรม : 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	จำนวน	360,000 บาท
กิจกรรมที่ 2	การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	33,438,300 บาท
กิจกรรมที่ 3	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	จำนวน	1,800,000 บาท
กิจกรรมที่ 4	การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	จำนวน	71,695,600 บาท

ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่กำหนดไว้ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - 30 เดือนมิถุนายน 2566) จำนวน 13,159,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบไตรมาสที่ 3 จำนวน 22,604,153.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.07 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ



รายละเอียดของผลการเบิกจ่ายจำแนกได้ ดังนี้



รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับ (บำเหน็จ, บำนาญ) จำนวน 3 อัตรา (กองคลัง)	360,000.00	แผน	90,000.00	25.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนนภักดี (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) จำนวน 5 อัตรา (กองการศึกษาฯ)	720,000.00	แผน	180,000.00	25.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
3	เงินอุดหนุนสนับสนุนสนนภักดี (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) จำนวน 5 อัตรา (กองการเจ้าหน้าที่)	36,000.00	แผน	9,000.00	25.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนนภักดี (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) จำนวน 1 แห่ง (กองการศึกษาฯ)	900,000.00	ผล	12,000.00	33.33	6,000.00	-	6,000.00
5	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนนภักดี (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 1 แห่ง (กองการศึกษาฯ)	144,000.00	แผน	-	-	-	-	-
6	เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอน บุคลากร(ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและ ลูกจ้างถ่ายโอน) จำนวน 2 อัตรา (กองคลัง)	161,400.00	ผล	32,418.32	-	9,509.05	14,136.10	8,773.17
<p>ไม่ปรากฏผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p>								
<p>ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนที่วางไว้</p>								
<p>ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่วางไว้</p>								

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
7	เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 163 อัตรา (กองการเจ้าหน้าที่)	4,350,000.00	แผน ผล	1,087,500.00 1,087,500.00	25.00 25.00	362,500.00 404,000.00	362,500.00 406,209.67	362,500.00 277,290.33
8	เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน (กองช่าง)	67,184,200.00	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -
	(8.1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเก๊ะปูช หมู่ที่ 5 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร	4,979,000.00		-	-	-	-	-
	(8.2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายตุกาเยาะ - ปูลาซาน บ้านไอร์คีอเดร์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	4,694,000.00		-	-	-	-	-

ใช้จ่ายงบประมาณเท่ากับแผนที่วางไว้

ไม่ปรากฏผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
	(8.3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาเต้ประจำปี บ้านละโว้ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร	4,920,000.00		-	-	-	-	-
	(8.4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 57-033 ภูเก็ต - ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร	4,609,000.00		-	-	-	-	-
	(8.5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 44-033 ซอยข้างอนามัย บ้านโคกสูง- ถนนลาดยางสายใน หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	2,190,000.00		-	-	-	-	-
	(8.6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาไอร์จือโ๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร	4,940,000.00		-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
(8.7)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะรือโป - บ่อทอง (แยกมาม) หมู่ที่ 1 ตำบลต้นหมยมส์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	2,004,000.00		-	-	-	-	-
(8.8)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 1-0025 บ้านบึงสะโต ตำบลบึงสะโต - บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 708 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 44 บ่อ	3,420,000.00		-	-	-	-	-
(8.9)	โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายตาโต๊ะปีแน - แดส์อตา หมู่ที่ 2 บ้านสะโฮ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร	2,037,000.00		-	-	-	-	-
(8.10)	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง นธ.ถ 34-004 สายเออร์ดีลลือ หมู่ที่ 3 บ้านลาเวง ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร	1,890,200.00		-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
	(8.15) โครงการก่อสร้างอาคารละหมาดบริเวณ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ขนาดอาคารกว้าง 25.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร	9,997,000.00		-	-	-	-	-
	(8.16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 270 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 26 บ่อ และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 บ่อ	2,398,000.00		-	-	-	-	-
	โครงการจัดทำป้ายจราจรป้ายแนะนำสายทางถนน ในควมรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 41 สายทาง และ 2 จุด รวม 82 จุด	1,023,000.00		-	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (9.1) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย นร.ถ 1-0022 บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม-บ้าน กาธิซา ตำบลกาธิซา อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.165 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,990 ตารางเมตร	33,438,300.00	แผน	-	-	-	-	-
		4,056,800.00	ผล	4,056,800.00	-	-	4,056,800.00	-
								เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วต่ำกว่าแผนที่วางไว้



ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
	(9.2)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย นร.ถ 1-0026 สายแยก ทล.4057 ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสุโขทัย-ลก - บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 2.600 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,400 ตารางเมตร	12,264,500.00	แผน	4,905,800.00	40.00	-	4,905,800.00	-
	(9.3)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทางสาย นร.ถ 1-0019 บ้านต้นหยงมีสี ตำบลต้นหยงมีสี - บ้านสามเกาะ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.1212 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้าง ช้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 41,696 ตารางเมตร	17,117,000.00	แผน	6,846,800.00	40.00	-	6,846,800.00	17,117,000.00
	รวม	107,293,900.00	แผน	13,159,000.00	12.26	468,800.00	12,221,400.00	468,800.00
			ผล	22,604,153.76	21.07	518,987.53	4,576,624.25	17,508,541.98

อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่ปรากฏผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วต่ำกว่าแผนที่วางไว้

หมายเหตุ :

งบประมาณตาม พ.ร.บ.	107,293,900.00
แผนการใช้จ่ายฯ	13,159,000.00
ผลการเบิกจ่าย	22,604,153.76
คิดเป็นร้อยละ	171.78
คิดเป็นร้อยละ	21.07

ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 3  
ของงบประมาณตาม พ.ร.บ.

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
	(8.11)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0016 บ้านลูโบะสาวอ ตำบลลูโบะสาวอ-บ้านบด ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,435 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,175 ตารางเมตร	3,189,000.00		-	-	-	-	-
	(8.12) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน ลางา - บ้านกิติแย หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอรณะงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.30-6.10 เมตร ยาว 410เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,328.20 ตารางเมตร	1,242,000.00		-	-	-	-	-
	(8.13)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมไหล่ทางสายทาง นธ.ถ 1-0026 แยก ทล.4057 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก - บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะละลุ อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร	10,997,000.00		-	-	-	-	-
	(8.14) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 5 ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดอาคารกว้าง 30.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 223 ตารางเมตร	2,655,000.00		-	-	-	-	-