



สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส



สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2566)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

หน่วยรับงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

..


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 107,293,900 บาท เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 73,855,600 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 33,438,300 บาท โดยมี 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรม : 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	จำนวน	360,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	33,438,300 บาท
กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	จำนวน	1,800,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	จำนวน	71,695,600 บาท

ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่กำหนดไว้ ประจำปีไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566) จำนวน 1,406,400 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบไตรมาสที่ 4 จำนวน 77,642,072.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.36 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ



ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
7	เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 163 อัตรา (กองการเจ้าหน้าที่)	4,350,000.00	แผน	1,087,500.00	25.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00
			ผล	1,087,500.00	25.00	423,145.15	404,516.14	259,838.71
			ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย					
8	เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน (กองช่าง)	67,184,200.00	แผน	-	-	-	-	-
			ผล	63,075,200.00	93.88	1,830,000.00	-	61,245,200.00
ไม่ปรากฏผลการใช้จ่ายงบประมาณ								
	(8.1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเก๊ะปูซู หมู่ที่ 5 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร	4,979,000.00		-	-	-	-	4,910,000.00
	(8.2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาตุกาเยาะ - ปูลาขานี บ้านไอร์กือเดร์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	4,694,000.00		-	-	-	-	4,692,000.00

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	(8.3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาเต๊ะปีแน บ้านละโอ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร	4,920,000.00		-	-	-	-	4,900,000.00
	(8.4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 57-033 กูโบร์ - ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร	4,609,000.00		-	-	-	-	4,607,000.00
	(8.5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นธ.ถ 44-033 ซอยข้างอนามัย บ้านโคกงู- ถนนลาดยางสายใน หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	2,190,000.00		-	-	-	-	2,185,000.00
	(8.6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาไอร์จือไ้ยะ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร	4,940,000.00		-	-	-	-	4,938,000.00

ลำดับ	ปี	งบประมาณ	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
(8.7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		2,004,000.00				1,830,000.00		
สายมะรุ้อโน - ป่องทอง (แยกทาง) หมู่ที่ 1 ตำบลต้นหมิงงูล								
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส								
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร								
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร								
(8.8) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		3,420,000.00					3,415,000.00	
สายทาง นร.ถ 1-0025 บ้านบางโกลนใต้ ตำบลบางโกลนใต้								
- บ้านวังลิ้นจี่ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส								
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร								
ยาว 708 เมตร พร้อมบ่อพัก คล. จำนวน 44 บ่อ								
(8.9) โครงการปรับปรุงการระบายน้ำในถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		2,037,000.00					2,036,000.00	
- แล้งือตา หมู่ที่ 2 บ้านละโหล ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร								
จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร								
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.20 เมตร								
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร								
(8.10) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก		1,890,200.00					1,890,200.00	
สายทาง นร.ถ 34-004 สายโหลร์ตลอด หมู่ที่ 3 บ้านกลาง								
ตำบลเฉลิม อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส								
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร								
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร								
รวม						1,830,000.00		

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	(8.11)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0016 บ้านลูโบะสาวอ ตำบลลูโบะสาวอ-บ้านบาดง ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,435 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,175 ตารางเมตร	3,189,000.00		-	-	-	-	3,189,000.00
	(8.12) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายบ้าน ลางา - บ้านกลีแย หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.30-6.10 เมตร ยาว 410เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,328.20 ตารางเมตร	1,242,000.00		-	-	-	-	1,158,000.00
	(8.13)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมไหล่ทางสายทาง นธ.ถ 1-0026 แยก ทล.4057 ตำบลปาเสมัส อำเภอสู่โขงโก-ลก - บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลูลู อำเภอสู่โขงปาดิ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร	10,997,000.00		-	-	-	-	9,930,000.00
	(8.14) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 5 ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดอาคารกว้าง 30.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 223 ตารางเมตร	2,655,000.00		-	-	-	-	2,650,000.00

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	(9.2)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0026 สายแยก ทล.4057 ตำบลป่าเสม็ด อำเภอสุโขทัย-ลก - บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลูลู อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 2.600 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,400 ตารางเมตร	12,264,500.00	แผน	-	-	-	-	-
			ผล	12,264,500.00	-	12,264,500.00	-	-
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว								
	(9.3)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทางสาย นธ.ถ 1-0019 บ้านต้นหยงมัส ตำบลต้นหยงมัส - บ้านสาเกาะ ตำบลบองอ อำเภอร่อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.1212 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 41,696 ตารางเมตร	17,117,000.00	แผน	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
ไม่ปรากฏแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4								
รวม		107,293,900.00	แผน	1,406,400.00		468,800.00	468,800.00	468,800.00
			ผล	77,642,072.79	72.36	14,624,947.19	1,409,608.41	61,607,517.19

-8-

หมายเหตุ :

งบประมาณตาม พ.ร.บ.	107,293,900.00	
แผนการใช้จ่ายฯ	1,406,400.00	
ผลการเบิกจ่าย	77,642,072.79	
คิดเป็นร้อยละ	5,520.63	ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 4
คิดเป็นร้อยละ	72.36	ของงบประมาณตาม พ.ร.บ.