



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๕,๗๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท โดยมี ๑ ผลผลิต ๔ กิจกรรม ดังนี้

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ


กิจกรรม : ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ ๑ การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	จำนวน	๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	๔๑,๙๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	จำนวน	๖๗,๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔ การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	จำนวน	๓๙๖,๒๔๐,๑๐๐ บาท

ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่กำหนดไว้ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘)

จำนวน ๑๕๐,๖๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๒๑,๒๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๗ ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ



รายละเอียดของผลการเบิกจ่ายจำแนกได้ ดังนี้

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
๑. กิจกรรมที่ ๑ การจัดการศึกษาระดับการศึกษา								
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับ (บำเหน็จ, บำนาญ) จำนวน ๓ อัตรา (กองคลัง)	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	แผน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
			ผล	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ใช้จ่ายงบประมาณเท่ากับแผนที่วางไว้								
๒. กิจกรรมที่ ๒ การจัดบริหารการศึกษาระดับโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (๔๑,๙๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท)								
๒.๑	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง น.ธ.๑-๐๐๐๙ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๙๒๐ ตารางเมตร ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๘๒๐ สายทางบ้านเกียรติ ด.เกียรติ-บ้าน กม.๑๐ ต.สุคีริน อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ๑ สาย (กองช่าง)	๙,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	แผน	๕,๙๘๒,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒,๙๘๙,๕๐๐.๐๐	-	๒,๙๘๙,๕๐๐.๐๐
			ผล	-	-	-	-	-
ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้								
๒.๒	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง น.ธ.๑-๐๐๒๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ช่วง กม.๒+๔๐๐ ถึง กม.๔+๐๐๐ สายทางบ้านทานะ ต.บึงสะเด-บ้านบูกา ต.มรือโป ตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ๑ สาย (กองช่าง)	๕,๓๓๓,๐๐๐.๐๐	แผน	๓,๒๒๓,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๖๑๑,๙๐๐.๐๐	-	๑,๖๑๑,๙๐๐.๐๐
			ผล	๕,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	-	-	๕,๓๓๐,๐๐๐.๐๐
ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนที่วางไว้								

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	มาราคม	คุณภาพพัณฑ์	มีนาคม
๒.๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นร.ถ ๑-๐๑๒๔ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร สายทางบ้านมะรือไบ ช่วง กม.๑+๔๐๐ ถึง กม.๓+๐๐๐ ต.มะรือไบต.ก-บ้านบูเกะนากอ ต.ลาโสะ อ.ริอเสาะ จ.นราธิวาส ๑ สาย (กองช่าง)	๕,๑๗๑,๐๐๐.๐๐	แผน	๓,๑๐๒,๖๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๕๕๑,๓๐๐.๐๐	-	๑,๕๕๑,๓๐๐.๐๐
๒.๔	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นร.ถ ๑-๐๑๒๖ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๔๐๐ ตารางเมตร สายทางแยก ทล. ๔๐๕๗ ช่วง กม ๘+๗๐๐ ถึง กม.๑๑+๕๐๐ ต.ปะเสมีส อ.สุไหงโกลก-บ้านต้นไม้สูง ต.ปะสุรุ อ.สุไหงปาตี จ.นราธิวาส ๑ สาย (กองช่าง)	๑๑,๐๖๖,๔๐๐.๐๐	แผน	๖,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๕๙.๙๕	๓,๓๑๙,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๑๙,๐๐๐.๐๐
๒.๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นร.ถ ๑-๐๑๒๐ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๑๑๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๘๘ ตารางเมตร ช่วง กม.๓+๒๐๐ ถึง กม.๕+๓๑๔ สายทางบ้านจะแนะ ต.จะแนะ-บ้านรังแก ต.ตุงมาตร์ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ๑ สาย (กองช่าง)	๑๐,๓๔๑,๐๐๐.๐๐	แผน	๖,๒๐๔,๖๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๑๐๒,๓๐๐.๐๐	-	๓,๑๐๒,๓๐๐.๐๐
ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนฯ ที่วางไว้								
ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้								

ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
๓.๓.๗	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.บ้านกวางลือช้ำ	๓๐,๐๐๐.๐๐	แผน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
			ผล	-	-	-	-	-
				ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้				
๓.๓.๘	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ รพ.สต.บ้านกล้วย	๗๕,๐๐๐.๐๐	แผน	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-
			ผล	-	-	-	-	-
				ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้				
๓.๓.๙	เครื่องวัดความเข้มข้นฮีโมโกลบินแบบพกพา Hemo cue จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ รพ.สต.บ้านกวางลือช้ำ	๓๐,๐๐๐.๐๐	แผน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
			ผล	-	-	-	-	-
				ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้				
๓.๓.๑๐	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน สำหรับ รพ.สต.บ้านตอหลัง	๖๔,๐๐๐.๐๐	แผน	๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-
			ผล	-	-	-	-	-
				ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้				
๓.๓.๑๑	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน สำหรับ รพ.สต.บ้านบ่อระ	๖๔,๐๐๐.๐๐	แผน	๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-
			ผล	-	-	-	-	-
				ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้				
๓.๓.๑๒	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สำหรับ รพ.สต.มะริบอออก	๗๕,๐๐๐.๐๐	แผน	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-
			ผล	-	-	-	-	-
				ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้				
๓.๓.๑๓	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สำหรับ รพ.สต.บ้านบึงเหล็ก	๗๕,๐๐๐.๐๐	แผน	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-
			ผล	-	-	-	-	-
				ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้				

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
๓.๓.๑๔	ชุดกระเป่าเย็บบ้าน ประกอบด้วย - เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก - เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด - เครื่องซิงติจิดัล เครื่องเจาะน้ำตาลกลูโคสในเลือด - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด สำหรับ รพ.สต. บ้านตมุง	๙๐,๐๐๐.๐๐	แผน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	-
			ผล	-	-	-	-	-
ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ที่วางไว้								
๔. กิจกรรมที่ ๔ การจัดการสาธารณสุขระดับการบริหารจัดการ								
๔.๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน บุคลากร ๔.๑.๑ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน บุคลากร (ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูก จ้างถ่ายโอน ๑ อัตรา (กองคลัง)	๑๑๓,๗๐๐.๐๐	แผน	๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๕.๐๗	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
			ผล	๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๕.๐๗	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
ใช้จ่ายงบประมาณเท่ากับแผนฯ ที่วางไว้								
			แผน	๗๙,๓๓๓,๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๖,๔๔๔,๖๐๐.๐๐	๒๖,๔๔๔,๖๐๐.๐๐	๒๖,๔๔๔,๖๐๐.๐๐
			ผล	๙๑,๘๗๖,๗๐๐.๐๐	๒๘.๙๕	๒๗,๘๓๒,๕๐๐.๐๐	๒๕,๓๓๗,๘๐๐.๐๐	๓๘,๖๖๖,๔๐๐.๐๐
ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนฯ ที่วางไว้								
๔.๒	เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้า หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองการเจ้าหน้าที่)	๕,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	แผน	๑,๔๘๓,๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๙๔,๖๐๐.๐๐	๔๙๔,๖๐๐.๐๐	๔๙๔,๖๐๐.๐๐
			ผล	๑,๔๖๓,๘๐๐.๐๐	๒๔.๖๖	๔๘๗,๔๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๔๐๐.๐๐
ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนฯ ที่วางไว้เล็กน้อย								

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
๔.๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน หน้าที่และภารกิจฝ่ายอื่น ๑ แห่ง ๔.๓.๑ ค่าใช้สอย - ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือก ตั้งของนายกองกลางการบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีครบวาระ)	๒๙,๑๔๒,๗๐๐.๐๐ ๑๔,๕๗๑,๗๐๐.๐๐	แผน ผล	๒๙,๑๔๒,๗๐๐.๐๐ ๑๖,๙๔๗,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ ๕๘.๑๕	๒๙,๑๔๒,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๐๐๐.๐๐	- ๑,๖๑๐,๑๐๐.๐๐	- ๑๕,๓๐๘,๒๐๐.๐๐
						ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่วางไว้		
	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๔,๕๗๑,๐๐๐.๐๐						
	๔.๓.๒ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน	๔๓,๗๑๔,๑๐๐.๐๐	แผน ผล	๑๔,๔๔๕,๙๐๐.๐๐ -	๓๓.๐๕ -	๖,๔๗๒,๕๐๐.๐๐ -	๔,๕๕๒,๒๐๐.๐๐ -	๓,๔๒๑,๒๐๐.๐๐ -
	- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า สาย ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ - ๒๓.๑ เมตร ยาว ๔๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙,๐๓๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๙,๑๘๕,๐๐๐.๐๐						
						ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้		

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
	- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูรอบบริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร	๗,๘๙๓,๐๐๐.๐๐						
	- ก่อสร้างลานเอนกประสงค์และทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณอาคารระฆังภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดลานพื้นไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ทางลาด ๒ จุด หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๕ ตารางเมตร	๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐						
	- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ทางนธ.ถ. ๑-๐๐๒๑ สายทางบ้านบึงระนะ - บ้านป่าเซ ตำบลเฉลิม อำเภอร่องแงะ จังหวัดนครราชสีมา กม. ๖+๕๖๐ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร	๓,๕๕๒,๐๐๐.๐๐						
	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสสายทาง นธ.ถ. ๑ - ๑๕ สายทางหลวง ๔๒ บ้านทุ่งคา-บ้านปลักปลา ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม. ๕+๑๘๐ - กม. ๘+๑๘๐ ขนาดเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ๙ เมตร กิ่งเดี่ยว ๘๓ ต้น กิ่งคู่ ๑๑ ต้น	๖,๖๒๙,๐๐๐.๐๐						

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
	- ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตหัดสายทาง น.ร.ถ ๑-๐๐๑๖ สายทางบ้านลูโบ๊ะสาวอ - บ้านบาคง ช่วงที่ ๒ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.๖+๙๗๓ - กม.๗+๙๗๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔,๐๒๕,๑๐๐.๐๐						
	รวม	๔,๐๒๕,๑๐๐.๐๐	แผน ผล	๑๕๐,๖๘๐,๒๐๐.๐๐ ๑๒๑,๒๓๒,๗๐๐.๐๐	๒๙.๗๙ ๒๙.๙๗	๗๕,๒๙๙,๔๐๐.๐๐ ๒๘,๕๒๙,๔๐๐.๐๐	๓๒,๓๔๕,๔๐๐.๐๐ ๒๗,๕๔๕,๒๐๐.๐๐	๔๓,๐๓๕,๔๐๐.๐๐ ๖๕,๑๑๙,๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ :

งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๕๐๕,๗๔๓,๕๐๐.๐๐
 งบประมาณใช้จ่าย ๑๕๐,๖๘๐,๒๐๐.๐๐
 ผลการเบิกจ่าย ๑๒๑,๒๓๒,๗๐๐.๐๐
 คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๖ ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒
 คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๗ ของงบประมาณตาม พ.ร.บ.

